

Отчет о реализации инициативного проекта

1	Наименование инициативного проекта	Благоустройству дворовой территории по ул. Луначарского, 1, 3, 5, 7 и пр-ту Комсомольский, 124.
2	Наименование инициатора проекта	АО «Усольские мясопродукты»
3	Место реализации инициативного проекта	Дворовая территория по ул. Луначарского, 1, 3, 5, 7 и пр-ту Комсомольский, 124.
4	Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект	Подпрограмма № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019–2024 годы
5	Сроки реализации инициативного проекта: в т. ч.:	
	- начало реализации инициативного проекта	2022 год
	- окончание реализации инициативного проекта	2022 год
6	Общая стоимость инициативного проекта, руб., в т.ч:	786 814,02
	- местный бюджет, руб.	708 132,61
	- инициативные платежи, руб.	78 681,41
7	Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, руб., в т.ч.:	684 528,14
	- местный бюджет, руб.	616 075,33
	- инициативные платежи, руб.	68 452,81
8	Остаток неиспользованный средств, руб., в т.ч.	102 285,88
	- местный бюджет, руб.	92 057,28
	- инициативные платежи, руб.	10 228,60
9	Причины отклонения	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур.
10	Краткое описание реализации инициативного проекта	1. Подготовка основания. 2. Корчевка пней. 3. Установка малых архитектурных форм (качели, песочница, качалка).

Начальник отдела по благоустройству и экологии
комитета по городскому хозяйству администрации города



Т.И. Павлова