



Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 РЗ 2025 № 498-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2026 годы, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 № 62, (в редакции от 25.02.2025 № 319-па), за 2024 год

Рассмотрев отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2026 годы, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 № 62 (в редакции от 25.02.2025 г. № 319-па), за 2024 год, в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Усолье-Сибирское, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города от 01.08.2019 г. № 1901, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2026 годы, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 № 62 (с изменениями от 11.03.2019 г. № 501, 19.03.2019 г. № 617, 16.04.2019 г. № 841, 16.05.2019 г. № 1130, 17.06.2019 г. № 1501, 11.07.2019 г. № 1715, 18.07.2019 г. № 1761, 28.08.2019 г. № 2183, 12.09.2019 г. № 2315, 01.10.2019 г. № 2462, 17.10.2019 г. № 2577, 18.12.2019 г. № 3070, 20.02.2020 г. № 361, 20.03.2020 г. № 580, 09.04.2020 г. № 738, 02.07.2020 г. № 1154, 16.07.2020 г. № 1259, 21.07.2020 г. № 1290, 15.09.2020 г. № 1611, 19.10.2020 г. № 1928, 14.12.2020 г. № 2319, 09.02.2021 г. № 266, 09.03.2021 г. № 456, 15.04.2021 г. № 769-па, 19.05.2021 г. № 1013-па, 17.06.2021 г. № 1252-па, 31.08.2021 г. № 1745-па, 07.10.2021 г. № 2010-па, 21.10.2021 г. № 2180-па, 07.12.2021 г. № 2575-па, 16.12.2021 г. № 2656-па, 04.02.2022 г.

№ 189-па, 03.03.2022 г. № 432-па, 05.04.2022 г. № 740-па, 21.04.2022 г. № 904-па, 18.05.2022 г. № 1072-па, 16.06.2022 г. № 1264-па, 21.07.2022 г. № 1503-па, 13.09.2022 г. № 1951-па, 16.11.2022 г. № 2630-па, 30.11.2022 г. № 2782-па, 29.12.2022 г. № 3123-па, 31.01.2023 г. № 226-па, 01.03.2023 г. № 430-па, 21.04.2023 г. № 849-па, 06.06.2023 г. № 1249-па, 28.07.2023 г. № 1728-па, 02.10.2023 г. № 2261-па, 09.01.2024 г. № 2-па, 07.03.2024 г. № 899-па, 17.04.2024 г. № 1319-па, 24.05.2024 № 1593-па, 18.07.2024 № 2006-па, 28.08.2024 № 2487-па, 18.10.2024 № 3033-па, 19.12.2024 № 3700-па, 25.02.2025 г. № 319-па), за 2024 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр города



М.В. Торопкин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
Усолье-Сибирское

от 20 03 2025 г. № 478-па

**Отчет
о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2026 годы
за 2024 год**

Отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2026 годы за 2024 год (далее – Отчет о реализации Программы) содержит:

1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2026 годы за 2024 год (Приложение 1);

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2026 годы за 2024 год (Приложение 2);

3. Пояснительную записку к Отчету о реализации Программы (Приложение 3);

4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2026 годы за 2024 год (Приложение 4).

Мэр города



М.В. Торопкин

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2026 годы за 2024 год

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение на 2024 г.	Фактическое значение за 2024 г.	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/-5%)
					-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 -2026 годы							
1.	Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общего числа многоквартирных домов на территории города, требующих капитального ремонта	%	4,66	4,66	0	0,0	
2.	Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт	м2	1 345,65	1 345,65	0,0	0,0	
3.	Доля протяженности дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения	%	81,37	81,37	0	0,0	
4.	Протяженность содержания линий наружного освещения территории города	км	60,349	60,349	0	0,0	
5.	Объем потребления энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями	т.у.т (тонн условного топлива)	4,128	4,128	0	0,0	
6.	Доля исполненных мероприятий по благоустройству территории города	%	100	100	0	0,0	
Подпрограмма №1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы							
1.1.	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества.	объект	29	29	0	0,0	
1.2.	Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества.	м²	27 396,00	27 396,00	0	0,0	

Подпрограмма № 2 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2019-2026 годы						
2.1.	Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт.	шт.	34	34	0	0,0
2.2.	Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт	м ²	1 345,65	1 345,65	0	0,0
Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы						
3.1.	Протяженность содержания дорог местного значения	км	80	80	0	0,0
3.2.	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводствам или огородническим некоммерческим товариществам	км	2,258	2,258	0	0,0
3.3.	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения общего пользования	км	8,00	8,00	0	0,0
3.4.	Количество заключенных муниципальных контрактов на проведение экспертиз (государственных/негосударственных).	ед.	4	4	0	0,0
3.5.	Количество разработанных проектов ремонта, капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог	ед.	2	2	0	0,0
3.6.	Количество диагностированных автомобильных дорог	ед.	46	46	0	0,0
3.7.	Количество разработанных проектов строительства автомобильных дорог	ед.	1	1	0	0,0
3.8.	Количество участков автомобильных дорог, на которых выполнено восстановление и прокладка ливневой канализации	ед.	1	1	0	0,0
Подпрограмма № 4 «Организация освещения улиц на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы						
4.1.	Протяженность линий наружного освещения территории города	км.	60,349	60,349	0	0,0

Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолъе-Сибирское» на 2019-2026 годы

5.1.	Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме электроэнергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда	%	100	100	0	0,0
5.2.	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда	%	98	98	0	0,0
5.3.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме воды, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда.	%	98	98	0	0,0
5.4.	Экономия потребления муниципальных бюджетными учреждениями электроэнергии в натуральном выражении	тыс. кВт	16 300	16 300	0	0,0
5.5.	Экономия потребления муниципальных бюджетными учреждениями тепловой энергии в натуральном выражении	Гкал	190	190	0	0,0
5.6.	Экономия потребления муниципальных бюджетными учреждениями питьевой воды в натуральном выражении	м³	400	400	0	0,0
5.7.	Доля садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, получивших содействие в решении вопросов улучшения состояния инфраструктуры объектов общего пользования от обратившихся.	%	100	100	0	0,0

5.8.	Количество оказанных услуг по поверке и калибровке средств измерений	ед.	1	1	1	0	0,0	
5.9.	Количество разработанных программ энергосбережения	ед.	1	1	0	0,0		
Подпрограмма № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы								
6.1.	Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское	ед.	1	1	0	0,0		
6.2.	Снесенные и утилизированные постройки хозяйственного назначения, муниципальных жилых помещений признанных непригодными для проживания	%	100	100	0	0,0		
6.3.	Площадь обустроенных пешеходных дорожек	м2	105	105	0	0,0		
6.4.	Доля отремонтированного детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм от выявленного количества (объема) необходимых для ремонта детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм.	%	100	100	0	0,0		
6.5.	Количество проведенных экспертиз (государственных/негосударственных)	ед.	2	2	0	0,0		
6.6.	Количество благоустроенных территорий	ед.	1	1	0	0,0		
6.7.	Количество оформленных улиц города	ед.	1	1	0	0,0		
6.8.	Доля общественных территорий (парков, скверов и т.д.), содержание которых выполнено, от выявленного количества (объема) необходимых для содержания общественных территорий (парков, скверов и т.д.)	%	100	100	0	0,0		
6.9.	Количество изготовленной и поставленной защищенной полиграфической продукции, информационных табличек	ед.	1	1	0	0,0		

6.10.	Количество инициативных проектов, реализуемых на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».	ед.	1	1	0	0,0	
6.11.	Количество обустроенных детских и спортивных площадок	ед.	1	1	0	0,0	
6.12.	Благоустройство территории (обустройство проезжей части и парковки) в районе ул. Интернациональная, д. 10 в рамках реализации инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области	ед.	1	1	0	0,0	
6.13.	Благоустройство проспекта Комсомольский (установка урн, лавок)	ед.	1	1	0	0,0	
6.14.	Протяженность отремонтированных проездов	км.	0,126	0,126	0	0,0	
6.15.	Монтаж линий наружного освещения территории города	км.	0,257	0,257	0	0,0	
6.16.	Количество исполненных наказов	ед.	5	5	0	0,0	
Подпрограмма № 8 «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на 2019-2026 годы							
7.1.	Количество разработанной проектной документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское»	ед.	1	1	0	0,0	
7.2.	Протяженность сетей водоснабжения, строительство которых выполнено	м.	1 422,47	1 422,47	0	0,0	



Мэр города Усолье-Сибирское

М.В. Торопкин

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2019-2026 годы за 2024 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта	Участники муниципальной программы	Источник финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 2024 год, руб.	Профинансировано по за 2024 год, руб.	Процент исполнения (гр 6/гр 5*100) %	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя мероприятия на 2024 год	Фактическое значение показателя мероприятия за 2024 год	Обоснование причин отклонения (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего	839 025 744,60	822 083 219,66	97,98	*	*	*	*
			местный бюджет	237 761 734,50	232 457 517,61	97,77	*	*	*	*
			областной бюджет	601 041 010,10	589 403 002,99	98,06	*	*	*	*
			благотворительные пожертвования	0,00	0,00	0,00	*	*	*	*
			целевые средства	223 000,00	222 699,06	99,87	*	*	*	*
			Всего	6 230 042,91	6 230 042,91	100,00	*	*	*	*
			местный бюджет	6 230 042,91	6 230 042,91	100,00	*	*	*	*
1.	Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы, в том числе:									
1.1.	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов города, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2052 годы.	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	200 000,00	200 000,00	100,00	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества;	29	29	*
1.2.	Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Региональному оператору	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	6 030 042,91	6 030 042,91	100,00	Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (м2)	27 396,00	27 396,00	*
2.	Подпрограмма № 2 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы		Всего	12 556 351,45	12 556 351,45	100,00	*	*	*	*
			местный бюджет	12 556 351,45	12 556 351,45	100,00	*	*	*	*

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта	Участники муниципальной программы	Источник финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 2024 год, руб.	Профинансировано по за 2024 год, руб.	Процент исполнения (гр 6/гр 5*100) %	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя мероприятия на 2024 год	Фактическое значение показателя мероприятия за 2024 год	Обоснование причин отклонения (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Капитальный и текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда.	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	12 556 351,45	12 556 351,45	100,00	Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт (шт.)	34	34	*
3.	Подпрограмма № 3 "Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское" на 2019-2026 годы		всего	675 964 649,79	675 964 649,79	99,94				
			местный бюджет	161 933 540,39	161 495 992,88	99,73	*	*	*	*
			областной бюджет	514 468 700,00	514 468 656,91	100,00				
3.1.	Основное мероприятие 3.1. Содержание и ремонт дорог местного значения	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	63 891 310,11	63 891 310,11	100,00	Протяженность содержания дорог местного значения (км)	80	80	*
3.2.	Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам.	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	всего	7 123 365,56	7 123 322,47	100,00	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводствам или огородническим некоммерческим товариществам (км)	2,258	2,258	Отклонение в финансировании составило 43,09 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов
			местный бюджет	783 565,56	783 565,56	100,00				
			областной бюджет	6 339 800,00	6 339 756,91	100,00				
3.3.	Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	25 310 157,87	25 310 157,87	100,00	Значение целевого показателя по данному мероприятию относится к основному мероприятию 3.9. "Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования"			*
3.3.1.	3.4.1. Ремонт автомобильных дорог	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	25 310 157,87	25 310 157,87	100,00	Значение целевого показателя по данному мероприятию относится к основному мероприятию 3.9. "Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования"			*

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Обоснование причин отклонения (при наличии)
1			Участники муниципальной программы	Источники финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 2024 год, руб.	Профинансировано по за 2024 год, руб.	Процент исполнения (гр б/гр 5*100) %	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя мероприятия на 2024 год	Фактическое значение показателя мероприятия за 2024 год	
3.4.	Основное мероприятие 3.5. Проведение экспертизы (государственной/негосударственной)		Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	2 600 069,35	2 600 069,35	100,00	Количество заключенных муниципальных контрактов на проведение экспертиз (государственных/негосударственных) (ед.)	4	4	*
3.5.	Основное мероприятие 3.6. Проектирование ремонта, капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог		Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	3 875 657,51	3 875 657,51	100,00	Количество разработанных проектов, ремонта, капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог (ед.)	2	2	*
3.6.	Основное мероприятие 3.7. Выполнение работ по диагностике автомобильных дорог		Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	495 784,08	495 784,08	100,00	Количество диагностированных автомобильных дорог (ед.)	46	46	*
3.7.	Основное мероприятие 3.9. "Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Дорожная сеть"		Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	Всего местный бюджет областной бюджет	571 368 895,91 63 239 995,91 508 128 900,00	570 931 348,40 62 802 448,40 508 128 900,00	99,92 99,31 100,00	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)	8,00	8,00	*
3.7.1	3.9.1 "Ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"		Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	Всего местный бюджет областной бюджет	571 368 895,91 63 239 995,91 508 128 900,00	570 931 348,40 62 802 448,40 508 128 900,00	99,92 99,31 100,00	Значение целевого показателя по данному мероприятию относится к основному мероприятию 3.9. "Мероприятия в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".			Отклонение в финансировании составило 437 547,51 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов
3.8.	Основное мероприятие 3.12. Восстановление, прокладка и содержание ливневой канализации		Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	1 737 000,00	1 737 000,00	100,00	Количество участков автомобильных дорог, на которых выполнено восстановление ливневой канализации (ед.)	1	1	*
4.	Подпрограмма № 4 «Организация освещения улиц на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы			Всего местный бюджет	17 961 210,03 17 961 210,03	17 961 210,03 17 961 210,03	100,00 100,00		*	*	*
4.1.	Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское.		Отдел по жизнеобеспечению города, комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	15 950 690,51	15 950 690,51	100,00	Протяженность линий наружного освещения территории города (км)	60,349	60,349	*

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Обоснование причин отклонения (при наличии)
1											
4.1.1	4.1.1. Расчет за потребленную электроэнергию	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	9 440 690,51	9 440 690,51	100,00	*	*	*	*	
4.1.2	4.1.2. Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	6 510 000,00	6 510 000,00	100,00	*	*	*	*	
4.2	4.2. Основное мероприятие 4.4. Организация уличного освещения	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	Всего	1 899 429,52	1 899 429,52	100,00	*	*	*	*	
4.3	4.3. Основное мероприятие 4.5. Разработка технического заключения	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	111 090,00	111 090,00	100,00	*	*	*	*	
5.	5. Подпрограмма № 5 «Энергобережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы		Всего	342 435,58	342 195,12	99,93	*	*	*	*	
			местный бюджет	342 435,58	342 195,12	99,93	*	*	*	*	
			областной бюджет	0,00	0,00	-					
5.1.	5.1. Основное мероприятие 5.1. Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в городе Усолье-Сибирское и установка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	Всего	70 489,77	70 489,77	100,00		Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме электроэнергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда (%)	100	100	*
			местный бюджет	70 489,77	70 489,77	100,00		Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и обще-домовых), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда (%)	98	98	*

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта	Участник муниципальной программы	Источник финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 2024 год, руб.	Профинансировано за 2024 год, руб.	Процент исполнения (гр б/гр 5*100) %	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя мероприятия на 2024 год	Фактическое значение показателя мероприятия за 2024 год	Обоснование причин отклонения (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.1	5.1.2. Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	70 489,77	70 489,77	100,00	*	*	*	*
5.2.	Основное мероприятие 5.3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту отражающих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения.	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	200 000,00	199 759,54	99,88	Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями электроэнергии в натуральном выражении (тыс. кВт)	16 300	16 300	Отклонение в финансировании составило 240,46 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов
5.3.	Основное мероприятие 5.13. Мероприятия по поверке и калибровке средств измерений	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	23 945,81	23 945,81	100,00	Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал)	190	190	
5.4.	Основное мероприятие 5.14. Разработка программы энергосбережения	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	48 000,00	48 000,00	100,00	Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями питьевой воды в натуральном выражении (м³)	400	400	
			местный бюджет	23 945,81	23 945,81	100,00	Количество оказанных услуг по поверке и калибровке средств измерений	1	1	*
			местный бюджет	48 000,00	48 000,00	100,00	Количество разработанных программ энергосбережения	1	1	*

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Обстоятельства причин отклонения (при наличии)
1											
6	Подпрограмма № 6 "Благоустройство территории города Усолье-Сибирское" на 2019-2026 годы										
6.1.	Основное мероприятие 6.2. Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское.		Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	Всего местный бюджет благотворительные пожертвования	1 658 684,93 1 658 684,93 0,00	1 455 631,09 1 455 631,09 0,00	87,76 87,76 0,00	Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское (сд.)	1 1	1 1	* *
6.1.1	6.2.1. Техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа.		Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	Всего местный бюджет благотворительные пожертвования	1 658 684,93 1 658 684,93 0,00	1 455 631,09 1 455 631,09 0,00	87,76 87,76 0,00		* *	*	Отклонение в финансировании составило 203 053,84 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов
6.2.	Основное мероприятие 6.3. Снос и утилизация построек хозяйственного назначения, муниципальных жилых помещений признанных непригодными для проживания		Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	714 581,42	714 581,42	100,00	Снесенные и утилизированные постройки хозяйственного назначения, муниципальных жилых помещений признанных непригодными для проживания (%)	100	100	*
6.3.	Основное мероприятие 6.5. Содержание и ремонт детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм		Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	1 109 977,82	1 109 977,82	100,00	Доля отремонтированного детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм от выявленного количества (объема) необходимых для ремонта детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм (%)	100	100	*
6.4.	Основное мероприятие 6.6. Проведение экспертизы (государственной/негосударственной)		Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	158 820,00	158 020,00	99,50	Количество проведенных экспертиз (государственных/негосударственных) (сд.)	2	2	Отклонение в финансировании составило 800,00 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, проекта	Участники муниципальной программы	Источник финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 2024 год, руб.	Профинансировано по за 2024 год, руб.	Процент исполнения (гр/гр 5*-100) %	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя мероприятия на 2024 год	Фактическое значение показателя мероприятия за 2024 год	Обоснование причин отклонения (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.5.	Основное мероприятие 6.10. Оформление улиц города	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	110 762,95	110 753,97	99,99	Количество оформленных улиц города	1	1	Отклонение в финансировании составило 8,98 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов
6.6.	Основное мероприятие 6.18. Содержание общественных территорий (парки, скверы и т.д.)	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	Всего местный бюджет	11 991 376,48	11 991 376,48	100,00	Доля общественных территорий (парков, скверов и т.д.), содержание которых выполнено от, выявленного количества (объема) необходимых для содержания общественных территорий (парков, скверов и т.д.). (%)	100	100	*
6.6.1.	6.18.1. Содержание общественных территорий (зимнее/летнее)	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	11 305 262,15	11 305 262,15	100,00		*	*	
6.6.2.	6.18.2. Установка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	686 114,33	686 114,33	100,00		*	*	
6.7.	Основное мероприятие 6.19. Изготовление и поставка защищенной полиграфической продукции, информационных табличек	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	9 000,00	9 000,00	100,00	Количество изготовленной и поставленной защищенной полиграфической продукции, информационных табличек (ед.)	1	1	
6.9.	Основное мероприятие 6.28. Благоустройство территории (обустройство проезжей части и парковки) в районе ул. Интернациональная, д. 10 в рамках реализации инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	Всего местный бюджет областной бюджет целевые средства	2 222 970,94 21 500,94 1 978 470,00 223 000,00	2 220 000,00 21 500,94 1 975 800,00 222 699,06	99,87 100,00 99,87 99,87	Количество благоустроенных территорий (обустройство проезжей части и парковки) в районе ул. Интернациональная, д. 10 в рамках реализации инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области(ед.)	1	1	Отклонение в финансировании составило 2970,94 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов
6.10.	Основное мероприятие 6.29. Благоустройство проспекта Комсомольский (установка урн, лавок)	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	Всего местный бюджет областной бюджет	1 150 548,10 126 560,31 1 023 987,79	1 150 548,10 126 560,31 1 023 987,79	100,00 100,00 100,00	Количество благоустроенных территорий (благоустройство проспекта Комсомольский (установка урн, лавок))(ед.)	1	1	*

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта	Участники муниципальной программы	Источник финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 2024 год, руб.	Профинансировано по за 2024 год, руб.	Процент исполнения (гр/бгр 5*100) %	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя мероприятия на 2024 год	Фактическое значение показателя мероприятия за 2024 год	Обоснование причин отклонения (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.11.	Основное мероприятие 6.30. Обустройство детской площадки в районе ул. Есенина, 13 (установка спортивного комплекса, информационных стендов)	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	Всего местный бюджет	270 000,00 29 700,01	270 000,00 29 700,01	100,00 100,00	Количество обустроенных детских и спортивных площадок (ед.)	1	1	*
6.12.	Основное мероприятие 6.31. Обустройство пешеходной дорожки в районе ул. Толбухина, 13а	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	Всего местный бюджет областной бюджет	374 558,35 41 201,43 333 356,92	374 558,35 41 201,43 333 356,92	100,00 100,00 100,00	Площадь обустроенных пешеходных дорожек (м2)	105	105	*
6.13.	Основное мероприятие 6.32. Ремонт проезда вдоль Поликлиники № 1	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	Всего местный бюджет областной бюджет	1 815 831,55 199 741,51 1 616 090,04	1 815 831,55 199 741,51 1 616 090,04	100,00 100,00 100,00	Протяженность отремонтированных проездов (км.)	0,126	0,126	*
6.14.	Основное мероприятие 6.33. Организация уличного освещения (в районе переулка ул. Плеханова и ул. Островского; домов №№ 2, 3, 4 по ул. Державинского)	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	Всего местный бюджет областной бюджет	408 433,00 44 927,64 363 505,36	408 433,00 44 927,64 363 505,36	100,00 100,00 100,00	Монтаж линий наружного освещения территории города (км.)	0,257	0,257	*
6.15.	Основное мероприятие 6.34. Благоустройство территорий города Усолье-Сибирское	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	7 705 784,57	7 705 784,57	100,00	Количество благоустроенных территорий (ед.)	1	1	*
6.16.	Основное мероприятие 6.35. Исполнение наказов депутатов	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	1 577 739,85	1 577 739,85	100,00	Количество исполненных наказов (ед.)	5	5	*
7.	Подпрограмма № 8 "Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водовведения и очистки сточных вод на 2020-2026 годы"		Всего местный бюджет областной бюджет	94 254 394,28 13 237 794,28 81 016 600,00	77 956 534,16 8 575 228,18 69 381 305,98	82,71 64,78 85,64		*	*	*
7.1.	Основное мероприятие 8.1. Разработка проектной документации по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское"	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, МКУ "ГУКС"	Всего местный бюджет областной бюджет	3 224 494,28 3 224 494,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Количество разработанной проектной документации по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское (ед.)	1	1	Отклонение в финансировании в размере 3 224 494,28 руб. - в результате неисполнения в срок обязательств Заказчика по оплате муниципального контракта № 500/2021 от 28.09.2021 г. на сумму 32 243 994,28 руб., в связи с не предоставлением в 2024 году субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия по разработке проектной документации по объекту: «Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское».

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта	Участники муниципальной программы	Источник финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 2024 год, руб.	Профинансировано по за 2024 год, руб.	Процент исполнения (гр 6/гр 5*100) %	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя мероприятия на 2024 год	Фактическое значение показателя мероприятия за 2024 год	Обоснование причин отклонения (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.2.	Основное мероприятие 8.3. Строительство сетей водоснабжения ул. Росийской, Ленинградской	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолые-Сибирское, МКУ "ТУКС"	Всего местный бюджет областной бюджет	91 029 900,00 10 013 300,00 81 016 600,00	77 956 534,16 8 575 228,18 69 381 305,98	85,64 85,64 85,64	Протяженность сетей водоснабжения, строительство которых выполнено (м.)	1422,47	1423,47	Отклонение в финансировании составило 13 073 365,84 руб., в результате сложившейся экономии по муниципальному контракту

Мэр города Усолые-Сибирское



М.В. Торопкин

Пояснительная записка.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2026 годы разработана комитетом по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 № 62 (с изменениями) (далее – Программа).

1. Основные результаты реализации Программы.

Целью Программы является модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства города в целях обеспечения комфортных условий проживания граждан. Для достижения цели муниципальной программой в 2024 году предусмотрено решение 8 задач, таких как:

1. Организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Усолье – Сибирское.
2. Обеспечение проведения капитального и текущего ремонта помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Усолье – Сибирское.
3. Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Усолье – Сибирское.
4. Организация бесперебойного уличного освещения на территории города Усолье-Сибирское.
5. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Усолье – Сибирское и сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями.
6. Повышение уровня внешнего благоустройства территории города Усолье-Сибирское.
7. Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности.
8. Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории города Усолье-Сибирское, модернизация систем (объектов) коммунальной инфраструктуры.

Для решения поставленных задач в рамках Программы осуществлялась реализация мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», что позволило дополнительно выполнить работы по проведению текущего ремонта жилого фонда города, текущего ремонта внутриквартальных дорог, автомобильных дорог

местного значения общего пользования, выполнить мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования города Усолье-Сибирское.

Источники финансирования Программы – бюджет города Усолье-Сибирское, областной бюджет, благотворительные пожертвования, целевые средства.

Общий объём запланированных расходов по паспорту Программы на 2024 год составил – 839 025 744,60 руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 237 761 734,50 руб., областного бюджета – 601 041 010,10 руб., целевых средств – 223 000 руб. Фактический объём расходов на реализацию Программы в 2024 году составил – 822 083 219,66 руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 232 457 517,61 руб., областного бюджета – 589 403 002,99 руб., целевых средств – 222 699,06 руб. или 97,98 %.

Сведения о результатах по мероприятиям Программы с указанием фактических значений показателей их исполнения представлены ниже, в разрезе подпрограмм:

1. На реализацию **Подпрограммы № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы** (далее – Подпрограмма № 1) в 2024 году выделено 6 230 042,91 руб., фактическое исполнение по данному мероприятию за счет средств из бюджета города составило 100 %.

Согласно выделенному объёму финансирования были проведены следующие мероприятия подпрограммы:

- в рамках реализации Основного мероприятия **1.1. «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов города, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2052 годы»**. Условием софинансирования капитального ремонта многоквартирных домов при передаче функций технического заказчика установлено ЖК РФ (Закон Иркутской области от 27.12.2013 № 167-ОЗ (ред. от 02.05.2024) "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области" (принят Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 25.12.2013 № 6/24-ЗС), в 2024 году выделено 200 000,00 руб., фактическое исполнение по данному мероприятию составило 100 %, ;

- в рамках реализации Основного мероприятия **1.2. «Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Региональному оператору»** в 2024 году были выделены средства на оплату взносов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных жилых и нежилых помещений в размере 6 030 042,91 руб., фактическое исполнение составило 100 %. Согласно краткосрочному плану 2023-

2027 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории города Усолье-Сибирское, в 2024 году запланированы мероприятия по капитальному ремонту в 29 многоквартирных домах, общей площадью 27 396 м², по адресам:

1. г. Усолье-сибирское, ул. Коростова, д. 7,
2. г. Усолье-сибирское, пр-д. Серегина, д. 6,
3. г. Усолье-сибирское, пр-т. Комсомольский, д. 6,
4. г. Усолье-сибирское, пр-т. Комсомольский, д. 10,
5. г. Усолье-сибирское, ул. Интернациональная, д. 34,
6. г. Усолье-сибирское, ул. Интернациональная, д. 46,
7. г. Усолье-сибирское, пр-т. Комсомольский, д. 67,
8. г. Усолье-сибирское, пр-т. Комсомольский, д. 32,
9. г. Усолье-сибирское, ул. Стопани, д. 85,
10. г. Усолье-сибирское, ул. Стопани, д. 65,
11. г. Усолье-сибирское, ул. Куйбышева, д. 12,
12. г. Усолье-сибирское, ул. Ленина, д. 91,
13. г. Усолье-сибирское, ул. Серегина, д. 20,
14. г. Усолье-сибирское, ул. Интернациональная, д. 50,
15. г. Усолье-сибирское, пр-т. Комсомольский, д. 52,
16. г. Усолье-сибирское, пр-т. Красных Партизан, д. 40,
17. г. Усолье-сибирское, пр-т. Красных Партизан, д. 44,
18. г. Усолье-сибирское, пр-т. Ленинский, д. 10,
19. г. Усолье-сибирское, ул. Суворова, д. 2,
20. г. Усолье-сибирское, ул. Энгельса, д. 24,
21. г. Усолье-сибирское, пр-т. Космонавтов, д. 52,
22. г. Усолье-сибирское, ул. Суворова, д. 1а,
23. г. Усолье-сибирское, ул. Толбухина, д. 32,
24. г. Усолье-сибирское, ул. Розы Люксембург д. 13,
25. г. Усолье-сибирское, пр-т. Ленинский д. 8,
26. г. Усолье-сибирское, ул. Машиностроителей д. 4а,
27. г. Усолье-сибирское, ул. Интернациональная д. 48,
28. г. Усолье-сибирское, ул. Серегина, д. 28
29. г. Усолье-сибирское, ул. Энгельса, д. 25

По результатам электронных аукционов, проводимых администрацией города Усолье-Сибирское по выбору подрядной организации, работы по капитальному ремонту многоквартирных домов (строительно-монтажные) в городе Усолье-Сибирское выполняют организации: ООО «Востоктяжстрой Усолье» (г. Усолье-Сибирское); ООО «КапиталСтрой» (г. Иркутск); ООО «СУ 38» (г. Ангарск);

Строительный контроль за качеством выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляет ООО «Техническая экспертиза

проектов» (г. Иркутск) и ООО Производственно-строительная компания «СибирьСтройКонтроль» (г. Иркутск) имеющие соответствующие допуски, с которым администрация города Усолье-Сибирское заключила договор технического надзора на объекты капитального ремонта.

Техническое обследование общего имущества в многоквартирных домах (оценка технического состояния многоквартирного дома) осуществляет ООО «АктивПроект» (г. Иваново).

2. На реализацию Подпрограммы № 2 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы (далее – Подпрограмма № 2) из бюджета города на 2024 год выделено 12 556 351,45 руб. Фактическое расходование средств по Подпрограмме № 2 составило 100,00 %.

Своевременное проведение капитального и текущего ремонта жилищного фонда города Усолье-Сибирское позволило предупредить разрушение строительных конструкций, увеличить сроки эксплуатации, обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания граждан. Согласно выделенному объему финансирования были проведены следующие мероприятия подпрограммы:

- Основное мероприятие **2.1. «Капитальный и текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда».**

На реализацию мероприятия выделено 12 556 351,45 руб., фактическое исполнение составило 100 %.

Выполнен капитальный и текущий ремонт муниципальных жилых помещений в количестве 34 шт., общий объем выполненных работ в помещениях многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт составил 1 345,65 м².

В рамках мероприятия выполнены работы по ремонту муниципальных жилых помещений по адресам: г. Усолье-Сибирское, ул. Народная, 9-1, ул. Молотова, 92б-31, пр-кт. Комсомольский, 32-1, ул. Крупской, 46-7, ул. Молотова 92б-7, ул. Коростова 7-8, ул. Энергетиков 3а/1, кв. 5, ул. Карла Либкнехта 56-142, пр-кт. Комсомольский 13/7, ул. Крупской 33-7, пр-кт. Комсомольский 13-10/1 (замена окна), пр-зд. Фестивальный 13-33, ул. Машиностроителей 5-3, ул. Машиностроителей, 20/2-7, пр-кт. Комсомольский, 39-37, пр-зд. Серегина 8-32, пр-зд. Серегина 12а-176, пр-зд. Серегина 24а-313, пр-зд. Серегина 24а-523, ул. Сеченова, 3-44, ул. Сеченова 19-23, ул. Сеченова 19-27, ул. Сеченова 19-28, ул. Стопани 55-61, ул. Толбухина 27- 441, ул. Толбухина 58-79, пр-кт. Комсомольский 24-43, ул. Интернациональная 40-37, ул. Розы Люксембург 4-61, пр-зд. Фестивальный 13-6, пр-кт. Комсомольский, 32-71, ул. Куйбышева, 1-138, пр-кт. Ленинский, 20-127.

3. На реализацию Подпрограммы № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы (далее – Подпрограмма № 3) в отчетном году были выделены средства в размере 676 402 240,39 руб., в том числе средства местного бюджета – 161 933 540,39 руб., областного бюджета – 514 468 700,00 руб., фактическое расходование средств по данной подпрограмме составило 675 964 649,79 руб., в том числе за счет бюджета города – 161 495 992,88 руб., областной бюджет – 514 468 656,91 руб. или 99,94 %.

Проведение работ по текущему ремонту, поддержанию в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения позволило улучшить состояние муниципальной дорожной сети в городе (сократилась доля протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям), обеспечить свободное, комфортное передвижение граждан, что позволило сократить время пребывания в пути к месту работы, отдыха, торговым центрам, своевременного оказания медицинской помощи.

Согласно объему финансирования, были проведены следующие мероприятия Подпрограммы:

- На реализацию основного мероприятия **3.1. «Содержание и ремонт дорог местного значения»** выделено 63 891 310,11 руб. Фактическое исполнение по данному мероприятию составило 100 %. Работы выполнены в полном объеме, в рамках утвержденных сметных расчетов. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – протяженность содержания дорог местного значения (80 км), достигнут.

В рамках муниципальных контрактов № 260/2024 от 05.04.2024 г. с ООО «Стройхолдинг», выполнены работы по ремонту автомобильных дорог, № 129 от 12.04.2024 г., № 136 от 25.04.2024 г., № 213 от 09.09.2024 г., № 237 от 15.11.2024 г., с ООО «Район», № 152 от 23.05.2024 г. с ИП Драньков Г.Е., выполнены работы по ремонту и восстановлению остановочных павильонов, № 216 от 13.09.2024 г., с ИП Гарифулин Е.З. выполнены работы по ремонту дорожных ограждений, № 529/2024 от 01.07.2024 г., № 1043/2023 от 22.12.2023 г. с ООО «Лидер 1» выполнены работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений города.

Выполнено санитарное содержание: сбор мусора с газонов, очистка урн от мусора, сбор листвы, подметание усовершенствованных покрытий, кошение и сбор травы, окраска и мойка пешеходных ограждений, урн, скамеек, мойка и окраска автопавильонов, очистка от объявлений, аварийный ямочный ремонт, грейдирование дорог, обрезка деревьев, стрижка кустарников, перевозка мусора, размещение на полигоне ТКО.

- Основное мероприятие **3.2. «Ремонт дорог к садоводствам»**, на реализацию которого были выделены средства в размере 7 123 365,56 руб., в том числе из местного бюджета – 783 565,56 руб., из областного бюджета – 6 339 800,00 руб., фактическое расходование средств по мероприятию составило

7 123 322,47 руб., в том числе из местного бюджета – 783 565,56 руб., из областного бюджета – 6 339 756,91 руб. или 100 %. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводствам или огородническим некоммерческим товариществам (2,258 км), достигнут.

В рамках муниципального контракта № 260/2024 от 05.04.2024 г. с ООО «Стройхолдинг» выполнены работы по ремонту автомобильных дорог к СНТ, дорога по адресу: г. Усолье-Сибирское ул. Ветошкина, ул. Вишневая (включая дорогу до садоводства «Энергетик-1»).

- Основное мероприятие **3.4. «Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования».**

На реализацию мероприятия в 2024 году было выделено 25 310 157,87 руб., фактическое расходование средств составило 100 %. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (8 км), достигнут.

Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог в г. Усолье-Сибирское, работы по ремонту асфальтобетонного покрытия струйно-инъекционной технологией заделки выбоин на дорожном покрытии автомобильных дорог на территории города Усолье-Сибирское, выполнены работы по аварийному ямочному ремонту проезжей части автомобильных дорог, по устранению выбоин на асфальтобетонном покрытии проезжей части автомобильных дорог.

- Основное мероприятие **3.5. «Проведение экспертизы (государственной/негосударственной)».**

На реализацию мероприятия в 2024 году было выделено 2 600 069,35 руб., фактическое расходование средств составило 100 %. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – количество заключенных муниципальных контрактов на проведение экспертиз (государственных/негосударственных) (4 ед.), достигнут.

В рамках мероприятия оказаны услуги на оказание экспертных услуг проектной документации по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства: «Реконструкция автомобильной дороги по улице Василия Потапова в г. Усолье-Сибирское Иркутской области», по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в части достоверности определения сметной стоимости капитального строительства: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по пр-ту Химиков по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от пр-та Космонавтов до пр-та Красных партизан», «Строительство улично-дорожной сети: ул. Снежная; ул. Изумрудная; ул. Молодежная; ул. Радужная; ул. Солнечная; ул. Рябиновая; ул. Звездная; ул. Земляничная; ул. Кедровая; ул. Глиняный карьер в г. Усолье-Сибирское», «Капитальный ремонт улично-дорожной сети улиц: ул. Софийская, ул. Надежды,

ул. Лесная, ул. Ульяновская, ул. Жемчужная, ул. Екатерининская, ул. Мариинская, ул. Глиняный карьер в г. Усолье-Сибирское».

• Основное мероприятие **3.6. «Проектирование капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог»**. На реализацию мероприятия в 2024 году выделено 3 875 657,51 руб., фактическое расходование средств составило 100 %. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – количество разработанных проектов капитального ремонта автомобильных дорог (2 ед.), достигнут. В рамках реализации мероприятия выполнены следующие муниципальные контракты по проектированию:

– муниципальный контракт № 0020Д-24/Г38-0089731/42-15/Д/п от 24.01.2024 г. оказаны экспертные услуги по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Суворова от пересечения с ул. Матросова до автомобильной дороги Р-255 «Красноярск-Иркутск» в г. Усолье-Сибирское Иркутской области». Услуги оказаны подрядной организацией ГАУИО «Иркэкспертиза»;

– муниципальный контракт № 257/2023 от 10.04.2023 г. выполнены проектные работы по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по улице Василия Потапова в г. Усолье-Сибирское Иркутской области. Услуги оказаны подрядной организацией ООО ПСК «Иркут»;

– муниципальный контракт № 115 от 15.02.2024 г. оказаны услуги по разработке документации «Оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания к проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Суворова от пересечения с ул. Матросова до автомобильной дороги Р-255 «Красноярск-Иркутск». Услуги оказаны подрядной организацией ООО «АВТОДОРПРОЕКТ»;

– муниципальный контракт № 652/2021 от 26.11.2021 г. выполнены проектные работы по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по пр-ту Химиков по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от пр-та Космонавтов до пр-та Красных партизан». Услуги оказаны подрядной организацией ООО «АВТОДОРПРОЕКТ»;

– муниципальный контракт № 655/2021 от 22.11.2021 г. выполнены проектные работы по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Космонавтов». Услуги оказаны подрядной организацией ООО «СП-Сервис»;

– муниципальный контракт № 649/2021 от 23.11.2021 г. выполнены проектные работы по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по пр-ту Красных Партизан от М-53 до ул. Луначарского в г. Усолье-Сибирское Иркутской области». Услуги оказаны подрядной организацией ООО «СП-Сервис»;

- **Основное мероприятие 3.7. «Выполнение работ по диагностике автомобильных дорог».**

На реализацию мероприятия выделено 495 784,08 руб., фактическое расходование средств составило 100 %. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – количество диагностированных автомобильных дорог (46 ед.), достигнут. В рамках реализации мероприятия выполнены следующие муниципальные контракты:

- муниципальный контракт № 171 от 21.06.2024 г., и № 174 от 27.06.2024 г., и № 207 от 02.09.2024 г. на выполнение работ по проведению инструментальной диагностики автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Усолье-Сибирское. Услуги оказаны подрядной организацией ООО «СтройЛабЭкспресс».

- **Основное мероприятие 3.9. «Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть»».**

На реализацию мероприятия в отчетном году выделено 571 368 895,91 руб., в том числе из местного бюджета – 63 239 995,91 руб., из областного бюджета – 508 128 900,00 руб. Фактическое расходование средств по мероприятию составило 570 931 348,40 руб. или 99,92 %. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения общего пользования (8 км), достигнут. В рамках реализации мероприятия выполнено следующее мероприятие:

- **Мероприятие 3.9.1. «Ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».**

На реализацию мероприятия в отчетном году выделено 571 368 895,91 руб., в том числе из местного бюджета – 63 239 995,91 руб., из областного бюджета – 508 128 900,00 руб. Фактическое расходование средств по мероприятию составило 570 931 348,40 руб. или 99,92 %.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2019-2025 годы государственной программы Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 771-пп предоставлена субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 508 128 900,00 рублей.

В рамках муниципального контракта № 631/2022 от 21.11.2022 г. с подрядной организацией АО «Дорожная служба Иркутской области» выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги протяженностью 1,7 км., по ул. Суворова от пересечения с ул. Матросова до автомобильной дороги Р-255 «Красноярск-Иркутск» в г. Усолье-Сибирское Иркутской области.

В рамках муниципального контракта № 569/2023 от 24.07.2023 г. с подрядной организацией ООО "ДСУ-38", выполнены работы по ремонту автомобильной дороги протяженностью 1,7 км., по ул. Тракторная.

В рамках муниципального контракта № 614/2023 от 28.08.2023 г. с ООО «ТИГРАН» выполнены работы по реконструкции автомобильной дороги протяженностью 0,4 км., проспект Ленинский в г. Усолье-Сибирское Иркутской области.

В рамках муниципального контракта № 253/2024 от 29.03.2024 г. с подрядной организацией ООО «СтройДорХолдинг» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги протяженностью 4,6 км., по ул. Крупской.

Основное мероприятие 3.12. «Восстановление, прокладка и содержание ливневой канализации».

На реализацию мероприятия выделено 1 737 000,00 руб., фактическое расходование средств составило 100 %.

Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – количество участков автомобильных дорог, на которых выполнено восстановление ливневой канализации (1 ед.), достигнут.

В рамках муниципального контракта № 187 от 29.07.2024 г., № 188 от 29.07.2024 г., № 236 от 08.11.2024 г., № 224 от 09.10.2024 г., № 225 от 10.10.2024 г. выполнены работы по очистке и промывке дождеприемных и смотровых колодцев, лотков ливневой канализации, изготовление заградительных фильтров на о. Молодёжное в г. Усолье-Сибирское. Работы выполнены подрядной организацией ООО «СОТЕХ».

4. На реализацию Подпрограммы № 4 «Организация освещения улиц города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы (далее – Подпрограмма № 4) было выделено 17 961 210,03 руб. за счет средств местного бюджета, фактическое исполнение средств в результате реализации мероприятий Подпрограммы № 4 составило 100 %.

В рамках Подпрограммы № 4 в 2024 году реализованы следующие мероприятия:

- **Основное мероприятие 4.1. «Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское».** На его реализацию выделено 15 950 690,51 руб., фактическое исполнение средств из бюджета города по данному мероприятию составило 15 950 690,51 руб. или 100 %. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – протяженность линий наружного освещения территории города (60,349 км), достигнут.

Выполнены работы по содержанию наружного освещения города: нормативная чистка светильников, измерение уровней освещенности наружного освещения, проверка уровней напряжения и нагрузок в распределительных сетях, подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А), снятие показания электроэнергии, смена ламп накаливания, замена светильников, приборов учета,

проведению электромонтажных работ по наружному освещению (установка ж/б опор, устройство заземление опор ВЛ и подстанций, подвеска самонесущих изолированных проводов, установка пускорегулирующей аппаратуры, подвеска кронштейнов для светильников, установка светильников, и т.д.).

Также в рамках мероприятия **4.1.1. «Расчет за потребленную электроэнергию»** оказаны услуги по поставке электроэнергии для наружного освещения города.

- На реализацию мероприятия выделено 9 440 690,51 руб., фактическое расходование средств составило 9 440 690,51 руб. или 100 %.

Мероприятие **4.1.2. «Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское»**. На реализацию мероприятия выделено 6 510 000,00 руб., фактическое расходование средств составило 100 %.

Работы по содержанию и техническому обслуживанию сетей наружного паркового (уличного) освещения города выполнены согласно заключенным муниципальным контрактам № 1055/2023 от 26.12.2023 г., № 1060/2023 от 29.12.2023 г., с ООО «Усолье-Энерго-Транзит».

- Основное мероприятие **4.4. «Организация уличного освещения»**.

На реализацию данного мероприятия выделено 1 899 429,52 руб. за счет средств местного бюджета. Фактическое исполнение средств по мероприятию составило 1 899 429,52 руб. или 100 %.

В рамках муниципального контракта № 161 от 06.06.2024 г., с подрядной организацией ООО «Усолье-Энерго-Транзит» выполнены работы по организации уличного освещения по пр-ту Химиков д. 2-8 и д. 1.

В рамках муниципальных контрактов № УПП-24/ЮЛ-65 от 13.03.2024 г., № УПП-24/ЮЛ-66 от 13.03.2024 г., № УПП-24/ОЛ-67 от 13.03.2024 г., № УПП-24/ОЛ-268 от 02.07.2024 г., № УПП-24/ЮЛ-269 от 02.07.2024 г., № УПП-24/ЮЛ-270 от 02.07.2024 г., № УПП-24/ЮЛ-334 от 14.08.2024 г., № УПП-24/ЮЛ-448 от 08.11.2024 г., с подрядной организацией ООО «Облкоммунэнерго» выполнены работы по техническому присоединению к электрическим сетям: Иркутская обл. г. Усолье-Сибирское оз. Молодёжное (уличное освещение), от дома № 22 по ул. Менделеева по дороге по проезду Фестивальный, пр-кт Химиков, от дома № 10 по пр-ту Красных партизан до дороги по ул. Луначарского, ул. Плеханова уч-ток. № 4-2, пр-кт. Комсомольский.

– В рамках муниципального контракта № 202 от 21.08.2024 г., № 223 от 02.10.2024 г., с подрядной организацией ООО «ВОСТСИБГРАЖДАНПРОЕКТ» выполнены работы по разработке проектной документации по устройству сетей наружного освещения по ул. Толбухина.

– В рамках муниципального контракта № 320/2024 от 03.06.2024 г. с подрядной организацией ООО «Усолье-Энерго-Транзит» выполнены работы по монтажу наружного освещения пр-т Комсомольский от дома № 95 до автомобильной дороги Р-255.

- Основное мероприятие **4.5. «Разработка технического заключения».**

На реализацию данного мероприятия выделено 111 090,00 руб. за счет средств местного бюджета. Фактическое исполнение средств по мероприятию составило 100 %.

В рамках заключенного муниципального контракта № 235 от 06.11.2024 г. на выполнение работ по визуальному обследованию объекта капитального строительства: сооружение кабельная эстакада, по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское ул. Тракторная с подрядной организацией ООО «ВОСТСИБГРАЖДАНПРОЕКТ».

Реализация данного мероприятия планировалась в 2025 г., но в связи с тем, что в 2024 году образовалась экономия в результате проведения конкурсных процедур по другим мероприятиям Программы принято решение реализовать данное мероприятие в 2024 году.

При внесении изменений в Программу от 25.02.2025 г. № 319-па при корректировке значения целевого показателя: Количество разработанных технических заключений, допущена техническая ошибка (плановое значение необходимо считать – 1 ед.).

5. На реализацию Подпрограммы № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы (далее – Подпрограмма № 5) в 2024 г. было выделено 342 435,58 руб., исполнение средств по мероприятиям составило 342 195,12 руб. или 99,93 %.

В рамках Подпрограммы № 5 в 2024 году реализованы следующие мероприятия:

- Основное мероприятие **5.1. «Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в городе Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов учета в муниципальном жилищном фонде».**

На реализацию данного мероприятия выделено 70 489,77 руб., фактическое исполнение средств из бюджета города по данному мероприятию составило 100 %.

В рамках мероприятия **5.1.2. «Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское»** выполнены работы по оснащению индивидуальными приборами учета энергоресурсов (ХВС и ГВС), и подключение к централизованной системе газоснабжения; **ХВС и ГВС по адресам:** - пр-д. Серегина, д. 8 кв. 32; пр-т. Комсомольский д. 24, кв. 43; ул. Стопани д. 55, кв. 61; ул. Машиностроителей д. 20/2, кв. 2; пр-т. Комсомольский д.39, кв. 37; ул. Толбухина д. 58, кв. 79; ул. Энергетиков, д. 3а/1, кв.5; ул. Интернациональная

д. 40, кв. 37. **Газоснабжение по адресам:** -г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани д. 55, кв. 61, ул. Толбухина д. 58 кв. 79, и ул. Интернациональная, д. 40 кв. 37.

- Основное мероприятие **5.3 «Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения»**, на реализацию мероприятия выделено 200 000,00 руб., фактическое исполнение средств по данному мероприятию составило 199 759,54 руб. или 99,88 %. Показатели, характеризующие выполнение мероприятия:

- экономия электроэнергии в натуральном выражении (16 300 тыс. кВт) - проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города по ремонту системы теплоснабжения, позволило сократить количество потребляемой электроэнергии, за счет исключения необходимости использования электронагревательного оборудования;

- экономия тепловой энергии в натуральном выражении (190 Гкал) – в результате замены старых оконных проемов на современные окна из ПВХ в бюджетных учреждениях города получили экономию тепловой энергии;

- экономия водоснабжения в натуральном выражении (400 м³) – в результате проведения технических мероприятий в бюджетной сфере города по ремонту систем водоснабжения и водоотведения в бюджетных учреждениях города, что повлияло на снижение количества используемой воды.

В рамках основного мероприятия в 2024 году были выполнены следующие виды работ:

- произведен ремонт системы отопления в МБДОУ «Детский сад № 44».

- Основное мероприятие **5.13. Мероприятия по поверке и калибровке средств измерений.**

На реализацию данного мероприятия выделено 23 945,81 руб., фактическое исполнение средств из бюджета города по данному мероприятию составило 100 %.

В рамках муниципального контракта № 116 от 29.03.2024 г. оказаны услуги по поверке и калибровке средств измерений подрядной организацией ФБУ «Иркутский ЦСМ».

- Основное мероприятие **5.14. Разработка программы энергосбережения.**

На реализацию данного мероприятия выделено 48 000,00 руб., фактическое исполнение средств из бюджета города по данному мероприятию составило 100 %.

В рамках заключенного муниципального контракта № 166 от 13.06.2024 г. оказаны услуги по разработке программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, с подрядной организацией ООО «МЭК».

6. На реализацию Подпрограммы № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы (далее – Подпрограмма № 6) было выделено 31 279 069,96 руб., в том числе из местного бюджета 25 500 359,86 руб., из областного бюджета – 5 555 710,10 руб., целевые средства – 223 000 руб. Фактическое исполнение средств в результате реализации мероприятий Подпрограммы № 6 составило 31 072 236,20 руб., в том числе из местного бюджета – 25 296 497,04 руб., из областного бюджета 5 553 040,10 руб., целевые средства 222 699,06 руб. или 99,34 %.

В рамках Подпрограммы № 6 в 2024 году реализованы следующие мероприятия:

- Основное мероприятие 6.2. «Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское».

- Мероприятие 6.2.1. «Техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа».

На реализацию данного мероприятия выделено 1 658 684,93 руб., средства местного бюджета. Фактическое исполнение мероприятия составило 1 455 631,09 руб. – или 87,76 %. Отклонение в финансировании составило 203 053,84 руб. – экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов.

В рамках мероприятия по заключенному муниципальному контракту № 103 от 19.12.2023 г., № 1051/2023 от 25.12.2023 г. выполнена поставка сжиженного газа для мемориального комплекса, выполнены работы по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования на городском мемориале памяти «Вечный огонь» согласно заключенным контрактам с АО «Иркутскоблгаз», ООО «ЧИТАОБЛГАЗ».

Показатель, характеризующий выполнение мероприятия - содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское (1 ед.), достигнут.

- Основное мероприятие 6.3. «Снос и утилизация построек хозяйственного назначения, муниципальных жилых помещений признанных непригодными для проживания». На реализацию данного мероприятия выделено из средств местного бюджета 714 581,42 руб., фактическое исполнение мероприятия составило 100 %.

В рамках муниципального контракта № 127 от 05.04.2024 г., № 159 от 05.06.2024 г., с ООО «Район» выполнены работы по установке временного деревянного ограждения, и работы по сносу многоквартирного жилого дома, признанного аварийным и подлежащего сносу, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Магистральная, д. 70. Так же в рамках заключенного муниципального контракта № 203 от 26.08.2024 г., выполнены работы по разбору самовольно установленного ограждения в районе жилых домов № 18, 20 по ул. Береговая с ИП Гарифулин Е.З.

- Основное мероприятие **6.5. «Содержание и ремонт детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм».**

На реализацию данного мероприятия выделено 1 109 977,82 руб. Фактическое исполнение мероприятия составило 100,00 %.

Показатель, характеризующий выполнение мероприятия - доля отремонтированного детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм от выявленного количества (объема) необходимых для ремонта детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм (100%), достигнут.

- В рамках муниципального контракта от № 10/2024 от 16.02.2024 г. выполнены работы по содержанию и ремонту детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм. Работы выполнены индивидуальным предпринимателем Сухарев Д.В.

- В рамках муниципального контракта № 244 от 04.12.2024 г. выполнены демонтажные и монтажные работы (детское игровое и спортивное оборудование и иные малые архитектурные формы, расположенные по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, о. Варничный.

- Основное мероприятие **6.6. «Проведение экспертизы (государственной/негосударственной)».**

На реализацию мероприятия было выделено 158 820,00 руб. Фактическое исполнение средств по данному мероприятию составило 158 020,00 руб. или 99,50%. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – количество проведенных экспертиз (государственных/негосударственных) (2 ед.), выполнен.

В рамках муниципального контракта № 242 от 29.11.2024 г., № 109 от 01.02.2024 г., № 255 от 23.12.2024 г. оказаны услуги по проведению негосударственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости, выполненной на благоустройство общественной территории.

- Основное мероприятие **6.10. «Оформление улиц города».**

На реализацию мероприятия было выделено 110 762,95 руб. Фактическое исполнение средств по данному мероприятию составило 110 753,97 руб. или 99,99%. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – Количество оформленных улиц города (1 ед.), выполнен.

- В рамках муниципальных контрактов от 17.12.2024 г. № 254, от 05.08.2024 г. № 194 с ИП Черных О.В, и ИП Гарифулин Е.З, были выполнены работы по установке топиарных фигур, и изготовлению и монтажу новогодних баннеров на остановочные павильоны.

- Основное мероприятие **6.18. «Содержание общественных территорий (парки, скверы и т.д.)».**

На реализацию мероприятия выделено 11 991 376,48 руб., фактическое расходование средств составило 100,00 %.

Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – доля общественных территорий (парков, скверов и т.д.), содержание которых выполнено, от выявленного количества (объема) необходимых для содержания общественных территорий (парков, скверов и т.д.) (100 %), достигнут.

• Мероприятие **6.18.1 «Содержание общественных территорий (зимнее/летнее)».**

На реализацию мероприятия выделено 11 305 262,15 руб., фактическое расходование средств составило 100 %.

В рамках муниципальных контрактов № 137 от 27.04.2024 г., № 164 от 13.06.2024 г., № 245 от 04.12.2024 г., № 448/2024 от 01.07.2024 г. с ИП Гарифулин А.Ю, № 156 от 03.06.2024 г. с ИП Давидюк А.А, № 1014/2023 от 19.12.2023 г. с ИП Самарин П.А, выполнены работы по содержанию общественных территорий города, по устройству временного ограждения пирса на озере Молодежном, по содержанию общественной территории города (улица Интернациональная «Город из трамвайного окна 2: молекулярное наследие. Концепция благоустройства территории улиц Менделеева и Интернациональная), по покраске лавочек и урн на о. Варничный, по подготовке к мероприятиям на территории города.

• Мероприятие **6.18.2 «Установка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения».**

На реализацию мероприятия выделено 686 114,33 руб., фактическое расходование средств составило 100 %.

В рамках муниципальных контрактов с ООО «Кросс+» выполнены работы по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в количестве 26 шт., расположенные по адресам: Верхний парк - 3 шт., Вечный огонь, Скейт парк, Мемориал, пр-кт Комсомольский д. 97, Нижний парк, о. Варничный - 4 шт., Озеро Молодёжное 4 шт., Монумент МВД, Военкомат 2 шт., ул. Орджоникидзе д. 40, ул. Энгельса д. 1/2, ул. Энгельса д. 1/3, ул. Интернациональная д. 40/1, ул. Интернациональная д. 40/2, ул. Интернациональная д. 83, ул. Интернациональная д. 26 маг. «Звезда».

Основное мероприятие **6.19. «Изготовление и поставка защищенной полиграфической продукции, информационных табличек».**

На реализацию мероприятия выделено 9 000,00 руб., фактическое расходование средств составило 100 %.

В рамках муниципальных контрактов № 123 от 28.03.2024 г. были выполнены работы по изготовлению и монтажу, демонтажу баннера расположенный по адресу: г. Усолье-Сибирское, пр-кт. Комсомольский в 20 метрах от МБКДУ «Дворец Культуры» с ИП Черных О.В.

- Основное мероприятие **6.28. «Благоустройство территории (обустройство проезжей части и парковки) в районе ул. Интернациональная, д. 10 в рамках реализации инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области».**

На реализацию мероприятия выделено 2 222 970,94 руб., в том числе: средства местного бюджета – 21 500,94 руб., средства областного бюджета – 1 978 470,00 руб., целевые средства – 223 000,00 руб. Фактическое расходование средств по мероприятию составило 2 220 000,00 руб., в том числе: средства местного бюджета – 21 500,94 руб., средства областного бюджета – 1 975 800,00 руб., целевые средства – 222 699,06 руб. или 99,87 %. Отклонение в финансировании составило 2 970,94 руб. – экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов.

- Основное мероприятие **6.29. «Благоустройство проспекта Комсомольский (установка урн, лавок)».**

На реализацию мероприятия выделено 1 150 548,10 руб., в том числе: средства местного бюджета – 126 560,31 руб., средства областного бюджета – 1 023 987,79 руб. Фактическое расходование средств по мероприятию в рамках реализации проектов народных инициатив составило 100 %.

- Основное мероприятие **6.30. «Обустройство детской площадки в районе ул. Есенина, 13 (установка спортивного комплекса, информационных стендов)».**

На реализацию мероприятия выделено 270 000 руб., в том числе: средства местного бюджета – 29 700,01 руб., средства областного бюджета – 240 299,99 руб. Фактическое расходование средств по мероприятию в рамках реализации проектов народных инициатив составило 100 %.

- Основное мероприятие **6.31. «Обустройство пешеходной дорожки в районе ул. Толбухина, 13а».**

На реализацию мероприятия выделено 374 558,35 руб., в том числе: средства местного бюджета – 41 201,43 руб., средства областного бюджета – 333 356,92 руб. Фактическое расходование средств по мероприятию в рамках реализации проектов народных инициатив составило 100 %.

- Основное мероприятие **6.32. «Ремонт проезда вдоль Поликлиники № 1».**

На реализацию мероприятия выделено 1 815 831,55 руб., в том числе: средства местного бюджета – 199 741,51 руб., средства областного бюджета – 1 616 090,04 руб. Фактическое расходование средств по мероприятию в рамках реализации проектов народных инициатив составило 100 %.

- Основное мероприятие **6.33. «Организация уличного освещения (в районе переулка ул. Плеханова и ул. Островского; домов № 2, 3, 4 по ул. Держинского)»**.

На реализацию мероприятия выделено 408 433,00 руб., в том числе: средства местного бюджета – 44 927,64 руб., средства областного бюджета – 363 505,36 руб. Фактическое расходование средств по мероприятию в рамках реализации проектов народных инициатив составило 100 %.

- Основное мероприятие **6.34. «Благоустройство территорий города Усолье-Сибирское»**.

На реализацию мероприятия выделено 7 705 784,57 руб. за счет средств местного бюджета. Фактическое расходование средств по мероприятию составило 7 705 784,57 руб., или 100 %.

В рамках муниципального контракта № 339/2024 от 24.06.2024 г., выполнены работы по благоустройству территории проспекта Комсомольский подрядной организацией ООО «Курдсибстрой».

Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – Количество благоустроенных территорий (1 ед.) – достигнут.

- Основное мероприятие **6.35. «Исполнение наказов депутатов»**.

На реализацию мероприятия выделено 1 577 739,85 руб. за счет средств местного бюджета. Фактическое расходование средств по мероприятию составило 100 %.

Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – Количество исполненных наказов (5 ед.) – достигнут.

В рамках заключенных муниципальных контрактов № 162 от 10.06.2024 г., № 172 от 21.06.2024 г., выполнены работы по организации освещения дворовой территории по ул. Луначарского д. 3, ул. Толбухина, д. 15, 19, 23, 25 с подрядной организацией ООО «Усолье-Энерго-Транзит», № 175 от 25.06.2024 г. выполнены работы по устройству водопропускной трубы по ул. Войкова с подрядной организацией ИП Метляев Павел Сергеевич, № 176 от 27.06.2024 г., № 204 от 22.08.2024 г., № 205 от 22.08.2024 г. выполнены работы по формовочной обрезке и валке аварийных деревьев на территории города Усолье-Сибирское с подрядными организациями ООО «Район», ИП Оськин И.А., ИП Сухарев Д.В.

7. На реализацию подпрограммы № 8 «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2020-2026 годы» (далее – Подпрограмма № 8) было выделено 94 254 394,28 руб., в том числе местный бюджет – 13 237 794,28 руб., областной бюджет – 81 016 600,00 руб. Фактическое исполнение Подпрограммы № 8 составило 77 956 534,16 руб. или 82,71 %.

В рамках Подпрограммы № 8 в 2024 году запланированы следующие мероприятия:

• **Основное мероприятие 8.1. «Разработка проектной документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское».**

На реализацию данного мероприятия выделено 3 224 494,28 руб., местный бюджет, фактическое исполнение по данному мероприятию составило 0,00 руб.

Отклонение в финансировании в размере 3 224 494,28 руб.- в результате неисполнения в срок обязательств Заказчика по оплате муниципального контракта № 500/2021 от 28.09.2021 г. на сумму 32 243 994,28 руб., в связи с не предоставлением в 2024 году субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия по разработке проектной документации по объекту: «Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское».

Основное мероприятие 8.3. «Строительство сетей водоснабжения ул. Российской, Ленинградской».

На реализацию данного мероприятия выделено 91 029 900,00 руб., в том числе: 10 013 300,00 руб. за счет средств местного бюджета, 81 016 600,00 руб. за счет средств областного бюджета, фактическое исполнение по данному мероприятию составило 77 956 534,16 руб., в том числе: 8 575 228,18 руб. за счет средств местного бюджета, 69 381 305,98 руб. за счет средств областного бюджета, или 85,64 %.

Отклонение в финансировании составило 13 073 365,84 руб., в результате сложившейся экономии по муниципальному контракту.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

Положительными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы, являются:

- в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области в 2024 году бюджету муниципального образования «город Усолье-Сибирское» предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 6 339 800,00 руб. на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам;

- в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области в 2024 году предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 508 128 900,00 руб. на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области в 2024 году бюджету муниципального образования «город Усолье-Сибирское» предоставлена субсидия из областного бюджета на реализацию инициативных проектов муниципального образования

«город Усолъе-Сибирское», выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области в размере 1 978 470,00 руб.;

- выполнение мероприятий в рамках реализации инициативных проектов на территории муниципального образования «город Усолъе-Сибирское».

- дополнительное выполнение работ по ремонту жилищного фонда города, по восстановлению наружного освещения города Усолъе-Сибирское, по техническому обслуживанию газового оборудования и поставке газа, за счет целевых средств;

- проведение аукционов, запроса котировок, в результате которых сложившаяся экономия позволила снизить затраты на выполнение плановых объемов и увеличить объемы выполненных работ.

Отрицательным фактором, повлиявшими на ход реализации Программы, является:

- исполнение муниципальных контрактов в несколько этапов, когда по условиям контракта график выполнения работ производится в 2 этапа и оплата за 2-ой этап будет произведена после фактического выполнения работ;

- неисполнения в срок обязательств Заказчика по оплате муниципального контракта № 500/2021 от 28.09.2021 г. на сумму 32 243 994,28 руб., в связи с не предоставлением в 2024 году субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия по разработке проектной документации по объекту: «Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолъе-Сибирское».

В результате реализации мероприятий в 2024 году повысился уровень внешнего благоустройства территории города Усолъе-Сибирское, обеспечено своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Усолъе – Сибирское, обеспечено проведение капитального и текущего ремонта помещений многоквартирных домов, повышено качество состояния автомобильных дорог города, обеспечена бесперебойная работа уличного освещения на территории города Усолъе-Сибирское, проведено благоустройство на территории города.

3. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В целях реализации Программы в 2024 году в Программу были внесены изменения следующими постановлениями администрации города Усолъе-Сибирское:

- от 07.03.2024 г. № 899-па в соответствии с решением Думы города Усолъе-Сибирское от 21.12.2023 г. № 97/8 «Об утверждении бюджета города Усолъе-Сибирское на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов», от 25.01.2024 г. № 2/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолъе-Сибирское от 21.12.2023 г. № 97/8 «Об утверждении бюджета города Усолъе-Сибирское на

2024 год и плановый период 2025-2026 годов», от 06.02.2024 г. № 11/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2023 г. № 97/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» с изменениями от 25.01.2024 г. № 2/8»;

– от 17.04.2024 г. № 1319-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.03.2024 г. № 20/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2023 г. № 97/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» с изменениями от 25.01.2024 г. № 2/8, от 06.02.2024 г. № 11/8»;

– от 24.05.2024 г. № 1593-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 03.05.2024 г. № 31/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2023 г. № 97/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» с изменениями от 25.01.2024 г. № 2/8 от 06.02.2024 г. № 11/8, от 28.03.2024 г. № 20/8»;

– от 18.07.2024 г. № 2006-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 27.06.2024 г. № 38/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2023 г. № 97/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» с изменениями от 25.01.2024 г. № 2/8, от 06.02.2024 г. № 11/8 от 28.03.2024 г. № 20/8, от 03.05.2024 г., № 31/8»;

– от 28.08.2024 г. № 2487-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 08.08.2024 г. № 45/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2023 г. № 97/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» с изменениями от 25.01.2024 г. № 2/8, от 06.02.2024 г. № 11/8, от 28.03.2024 г. № 20/8, от 03.05.2024 г. № 31/8 от 27.06.2024 г. № 38/8»;

– от 18.10.2024 г. № 3033-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.09.2024 г. № 52/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2023 г. № 97/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» с изменениями от 25.01.2024 г. № 2/8, от 06.02.2024 г. № 11/8, от 28.03.2024 г. № 20/8, от 03.05.2024 г. № 31/8, от 27.06.2024 г. № 38/8, от 08.08.2024 г. № 45/8»;

– от 19.12.2024 г. № 3700-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2024 г. № 65/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2023 г. № 97/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» с изменениями от 25.01.2024 г. № 2/8, от 06.02.2024 г. № 11/8, от 28.03.2024 г. № 20/8, от 03.05.2024 г. № 31/8, от 27.06.2024 г. № 38/8, от 08.08.2024 г. № 45/8, от 26.09.2024 г. № 52/8»;

– от 25.02.2025 г. № 319-па в соответствии с распоряжением комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское от 02.12.2024 № 180, от 12.12.2024 г. № 197, от 17.12.2024 г. № 202,203 от 24.12.2024 № 220, от 27.12.2024 № 227, от 28.12.2024 г. № 231, от 28.12.2024 г. № 234 «О внесении изменений изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов», и положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Усолье-Сибирское, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города от 01.08.2019 г. № 1901.

Информация об изменениях объемов финансирования и целевых показателей Программы в 2024 году на начало отчетного периода и на конец отчетного периода представлена в таблице 1 к настоящей пояснительной записке.

Мэр города



М.В. Торопкин

**Информация об изменениях объемов финансирования и целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2026 годы
за 2024 год**

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта	Источники финансирования / Наименование целевого показателя	Предусмотренный объем финансирования (тыс. руб.) / Значение целевого показателя	
		Редакция программы от 07.03.2024 № 899-па (на начало отчетного периода)	Редакция программы от 25.02.2025 № 319-па (на конец отчетного периода)
1	2	4	
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2026 годы	Всего	679 996,65	839 025,74
	Бюджет города	199 680,78	237 761,74
	Областной бюджет	480 092,87	601 041,01
	Федеральный бюджет	0,00	0,00
	Благотворительные пожертвования	0,00	0,00
	Целевые средства	223,00	223,00
	<i>Целевой показатель 1.</i> Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общего числа многоквартирных домов на территории города, требующих капитального ремонта (%)	4,66	4,66
	<i>Целевой показатель 2.</i> Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт (м2)	902,88	1345,65
	<i>Целевой показатель 3.</i> Доля протяженности дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения (%)	81,37	81,37
	<i>Целевой показатель 4.</i> Протяженность содержания линий наружного освещения территории города (км)	59,57	60,349
<i>Целевой показатель 5.</i> Объем потребления энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (т.у.т (тонн условного топлива))	4,128	4,128	
<i>Целевой показатель 6.</i> Доля исполненных мероприятий по благоустройству территории города (%)	100	100	
Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы	Всего	5 247,47	6 230,04
	Бюджет города	5 247,47	6 230,04
	<i>Целевой показатель 1.</i> Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (объект)	29	29
	<i>Целевой показатель 2.</i> Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (м2)	27 396,00	27396,00
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов города, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2052 годы.	Всего	200,00	200,00
	Бюджет города	200,00	200,00
	<i>Целевой показатель 1.</i> Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (объект)	29	29
	<i>Целевой показатель 2.</i> Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (м2)	27 396,00	27396,00
Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Региональному оператору.	Всего	5 047,47	6 030,04
	Бюджет города	5 047,47	6030,04
	<i>Целевой показатель 1.</i> Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (объект)	29	29
	<i>Целевой показатель 2.</i> Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (м2)	27 396,00	27396,00

Подпрограмма № 2 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2019-2026 годы	Всего	10 615,95	12 556,35
	Бюджет города	10 615,95	12 556,35
	<i>Целевой показатель 1.</i> Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт (шт)	19	34
	<i>Целевой показатель 2.</i> Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт (м2)	902,88	1345,65
Основное мероприятие 2.1. Капитальный и текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда.	Всего	10 615,95	12 556,35
	Бюджет города	10 615,95	12 556,35
	<i>Целевой показатель 1.</i> Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт (шт)	19	34
	<i>Целевой показатель 2.</i> Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт (м2)	902,88	1345,65
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы	Всего	529 360,19	676 402,24
	Бюджет города	132 262,39	161 933,54
	Областной бюджет	397 097,80	514 468,70
	Федеральный бюджет	0,00	0,00
	<i>Целевой показатель 1.</i> Протяженность содержания дорог местного значения (км)	80	80
	<i>Целевой показатель 3.</i> Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводствам или огородническим некоммерческим товариществам (км)	2,258	2,258
	<i>Целевой показатель 6.</i> Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения общего пользования (м2)	58 946,00	-
	<i>Целевой показатель 7.</i> Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	-	8,00
	<i>Целевой показатель 8.</i> Количество заключенных муниципальных контрактов на проведение экспертиз (государственных/негосударственных) (ед.)	1	4
	<i>Целевой показатель 9.</i> Количество разработанных проектов ремонта, капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог (ед.)	5	2
	<i>Целевой показатель 10.</i> Количество диагностированных автомобильных дорог (ед.)	1	46
<i>Целевой показатель 12.</i> Количество разработанных проектов строительства автомобильных дорог (ед.)	1	1	
<i>Целевой показатель 14.</i> Количество участков автомобильных дорог, на которых выполнено восстановление и прокладка ливневой канализации (ед.)	1	1	
Основное мероприятие 3.1. Содержание и ремонт дорог местного значения.	Всего	63 346,83	63 891,31
	Бюджет города	63 346,83	63 891,31
	<i>Целевой показатель 1.</i> Протяженность содержания дорог местного значения (км)	80	80
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам.	Всего	11 747,20	7 123,37
	Бюджет города	1 292,20	783,57
	Областной бюджет	10 455,00	6339,80
	<i>Целевой показатель 3.</i> Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводствам или огородническим некоммерческим товариществам (км)	2,258	2,258

Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования	Всего	0,00	25 310,16
	Бюджет города	0,00	25310,16
	<i>Целевой показатель 6.</i> Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения общего пользования (м2)	58 946,00	-
3.4.1 Ремонт автомобильных дорог	<i>Целевой показатель 7.</i> Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.)	-	8,00
	Всего	0,00	25 310,16
	Бюджет города	0,00	25310,16
Основное мероприятие 3.5. Проведение экспертизы (государственной/негосударственной).	Значение целевого показателя относится к основному мероприятию 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования	*	*
	Всего	3 554,87	2 600,07
	Бюджет города	3 554,87	2600,07
Основное мероприятие 3.6. Проектирование ремонта, капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог	<i>Целевой показатель 8.</i> Количество заключенных муниципальных контрактов на проведение экспертиз (государственных/негосударственных) (ед.)	1	4
	Всего	6 700,09	3 875,67
	Бюджет города	6 700,09	3875,67
Основное мероприятие 3.7. Выполнение работ по диагностике автомобильных дорог	<i>Целевой показатель 9.</i> Количество разработанных проектов ремонта, капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог (ед)	5	2
	Всего	368,73	495,78
	Бюджет города	368,73	495,78
Основное мероприятие 3.9. "Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Дорожная сеть"	<i>Целевой показатель 10.</i> Количество диагностированных автомобильных дорог (ед.)	1	46
	Всего	434 430,11	571 368,90
	Бюджет города	47 787,31	63 240,00
3.9.1 "Ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	Областной бюджет	386 642,80	508 128,90
	Федеральный бюджет	0,00	0,00
	<i>Целевой показатель 6.</i> Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения общего пользования (м2)	58 946,00	-
	<i>Целевой показатель 7.</i> Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	-	8,00
	Всего	434 430,11	571 368,90
	Бюджет города	47 787,31	63240,00
Основное мероприятие 3.10. Проектирование строительства автомобильных дорог	Областной бюджет	386 642,80	508128,90
	Федеральный бюджет	0,00	0
	Значение целевого показателя относится к основному мероприятию 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования	*	*
Основное мероприятие 3.12. Восстановление, прокладка и содержание ливневой канализации	Всего	6 172,00	0,00
	Бюджет города	6 172,00	0
	<i>Целевой показатель 12.</i> Количество разработанных проектов строительства автомобильных дорог (ед.)	1	1
Подпрограмма № 4 «Организация освещения улиц города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы	Всего	3 040,36	1 737,00
	Бюджет города	3 040,36	1737,00
	<i>Целевой показатель 14.</i> Количество участков автомобильных дорог, на которых выполнено восстановление и прокладка ливневой канализации (ед.)	1	1
Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское	Всего	16 070,54	17 961,21
	Бюджет города	16 070,54	17 961,21
	Областной бюджет	0,00	0,00
Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское	<i>Целевой показатель 1.</i> Протяженность содержания линий наружного освещения территории города (км)	59,57	60,349
	Всего	15 997,99	15 950,69
	Бюджет города	15 997,99	15 950,69
Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское	<i>Целевой показатель 1.</i> Протяженность содержания линий наружного освещения территории города (км)	59,57	60,349

Основное мероприятие 4.1.1. Расчет за потребленную электроэнергию	Всего	9 487,99	9 440,69
	Бюджет города	9 487,99	9440,69
	Значение целевого показателя относится к основному мероприятию 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское	*	*
Основное мероприятие 4.1.2. Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское	Всего	6 510,00	6 510,00
	Бюджет города	6 510,00	6510,00
	Значение целевого показателя относится к основному мероприятию 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское	*	*
Основное мероприятие 4.4. Организация уличного освещения	Всего	72,55	1 899,43
	Бюджет города	72,55	1899,43
	Областной бюджет	0,00	0,00
	Значение целевого показателя относится к основному мероприятию 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское	*	*
Основное мероприятие 4.5. Разработка технического заключения	Всего	0,00	111,09
	Бюджет города	0,00	111,09
	<i>Целевой показатель 2.</i> Количество разработанных технических заключений	*	*
Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы	Всего	451,72	342,44
	Бюджет города	451,72	342,44
	<i>Целевой показатель 1.</i> Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме электроэнергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда (%)	100	100
	<i>Целевой показатель 2.</i> Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и обще-домовых), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда (%)	98	98
	<i>Целевой показатель 3.</i> Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме воды, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда (%)	98	98
	<i>Целевой показатель 4.</i> Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями электроэнергии в натуральном выражении (тыс. кВт)	16 300	16300,00
	<i>Целевой показатель 5.</i> Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал)	190	190
	<i>Целевой показатель 6.</i> Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями питьевой воды в натуральном выражении (м³)	400	400
	<i>Целевой показатель 11.</i> Доля садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, получивших содействие в решении вопросов улучшения состояния инфраструктуры объектов общего пользования от обратившихся (%)	100	100

	Целевой показатель 17. Количество оказанных услуг по поверке и калибровке средств измерений (ед.)	1	1
	Целевой показатель 18. Количество разработанных программ энергосбережения (ед.)	1	1
Основное мероприятие 5.1. Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в городе Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов учета в муниципальном жилищном фонде.	Всего	181,95	70,49
	Бюджет города	181,95	70,49
	Целевой показатель 1. Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме электроэнергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда (%)	100	100
	Целевой показатель 2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и обще-домовых), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда (%)	98	98
	Целевой показатель 3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме воды, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда (%)	98	98
Основное мероприятие 5.1.2. Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское	Всего	181,95	70,49
	Бюджет города	181,95	70,49
	Значение целевого показателя относится к основному мероприятию 5.1. Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в городе Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов учета в муниципальном жилищном фонде.	*	*
Основное мероприятие 5.3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения.	Всего	200,00	200,00
	Бюджет города	200,00	200,00
	Целевой показатель 4. Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями электроэнергии в натуральном выражении (тыс. кВт)	16300	16300
	Целевой показатель 5. Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал)	190	190
	Целевой показатель 6. Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями питьевой воды в натуральном выражении (м³)	400	400
Основное мероприятие 5.13. Мероприятия по поверке и калибровке средств измерений	Всего	21,77	23,95
	Бюджет города	21,77	23,95
	Целевой показатель 17. Количество оказанных услуг по поверке и калибровке средств измерений (ед.)	1	1
Основное мероприятие 5.14. Разработка программы энергосбережения	Всего	48,00	48,00
	Бюджет города	48,00	48,00
	Целевой показатель 18. Количество разработанных программ энергосбережения (ед.)	1	1

Подпрограмма № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы	Всего	20 395,64	31 279,07
	Бюджет города	18 194,17	25 500,36
	Областной бюджет	1 978,47	5 555,71
	Целевые средства	223,00	223,00
	Благотворительные пожертвования	0,00	0,00
	<i>Целевой показатель 2.</i> Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское (ед.)	1	1
	<i>Целевой показатель 3.</i> Снесенные и утилизированные постройки хозяйственного назначения, муниципальных жилых помещений признанных непригодными для проживания (%)	100	100
	<i>Целевой показатель 4.</i> Площадь обустроенных пешеходных дорожек (м2)	0	105
	<i>Целевой показатель 5.</i> Доля отремонтированного детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм от выявленного количества (объема) необходимых для ремонта детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм (%)	100	100
	<i>Целевой показатель 6.</i> Количество проведенных экспертиз (государственных/негосударственных) (ед.)	2	2
	<i>Целевой показатель 9.</i> Количество благоустроенных территорий	0	1
	<i>Целевой показатель 10.</i> Количество оформленных улиц города	0	1
	<i>Целевой показатель 13.</i> Доля общественных территорий (парков, скверов и т.д.), содержание которых выполнено, от выявленного количества (объема) необходимых для содержания общественных территорий (парков, скверов и т.д.) (%)	100	100
	<i>Целевой показатель 14.</i> Количество изготовленной и поставленной защищенной полиграфической продукции, информационных табличек	0	1
	<i>Целевой показатель 16.</i> Количество инициативных проектов, реализуемых на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (ед.)	0	1
	<i>Целевой показатель 17.</i> Количество обустроенных детских и спортивных площадок	0	1
	<i>Целевой показатель 23.</i> Количество благоустроенных территорий (обустройство проезжей части и парковки) в районе ул. Интернациональная, д. 10 в рамках реализации инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области) (ед.)	1	1
	<i>Целевой показатель 24.</i> Количество благоустроенных территорий (благоустройство проспекта Комсомольский (установка урн, лавок))(ед.)	-	1
	<i>Целевой показатель 25.</i> Протяженность отремонтированных проездов (км.)	-	0,126
	<i>Целевой показатель 26.</i> Монтаж линий наружного освещения территории города (км.)	-	0,257
	<i>Целевой показатель 28.</i> Монтаж линий наружного освещения территории города (км.)	-	5

Основное мероприятие 6.1. Сопровождение проведения городских мероприятий	Всего	14,10	0,00
	Бюджет города	14,10	0,00
	Благотворительные пожертвования	0	0,00
	<i>Целевой показатель 1.</i> Количество городских мероприятий, сопровождения которых проведено	0	0
Основное мероприятие 6.2. Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское	Всего	2 668,93	1 658,68
	Бюджет города	2 668,93	1 658,68
	Благотворительные пожертвования	0,00	0,00
	<i>Целевой показатель 2.</i> Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское (ед.)	1	1
Основное мероприятие 6.2.1. Техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа.	Всего	1 718,93	1 658,68
	Бюджет города	1 718,93	1 658,68
	Благотворительные пожертвования	0,00	0,00
	Значение целевого показателя относится к основному мероприятию 6.2. Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское	*	*
Основное мероприятие 6.2.2. Обустройство мемориала памяти и памятников города.	Всего	950,00	0,00
	Бюджет города	950,00	0
	Значение целевого показателя относится к основному мероприятию 6.2. Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское	*	*
Основное мероприятие 6.3. Снос и утилизация построек хозяйственного назначения, муниципальных жилых помещений признанных непригодными для проживания.	Всего	600,00	714,58
	Бюджет города	600,00	714,58
	<i>Целевой показатель 3.</i> Снесенные и утилизированные постройки хозяйственного назначения, муниципальных жилых помещений признанных непригодными для проживания	100,00	100,00
Основное мероприятие 6.4. Обустройство пешеходных дорожек	Всего	0,00	0,00
	Бюджет города	0,00	0,00
	Областной бюджет	0,00	0,0
	<i>Целевой показатель 4.</i> Площадь обустроенных пешеходных дорожек (м2)	0	105
Основное мероприятие 6.5. Содержание и ремонт детского игрового и спортивного оборудования и иных малых архитектурных форм	Всего	1 631,77	1 109,98
	Бюджет города	1 631,77	1 109,98
	<i>Целевой показатель 5.</i> Доля отремонтированного детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм от выявленного количества (объема) необходимых для ремонта детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм (%)	100	100
Основное мероприятие 6.6. Проведение экспертизы (государственной/негосударственной)	Всего	236,20	158,82
	Бюджет города	236,20	158,82
	<i>Целевой показатель 6.</i> Количество проведенных экспертиз (государственных/негосударственных) (ед.)	2	2
Основное мероприятие 6.34. Благоустройство территорий города Усолье-Сибирское	Всего	0,00	7 705,79
	Бюджет города	0,00	7 705,79
	<i>Целевой показатель 9.</i> Количество благоустроенных территорий	0	1
Основное мероприятие 6.10. Оформление улиц города	Всего	0,00	110,76
	Бюджет города	0,00	110,76
	<i>Целевой показатель 10</i> Количество оформленных улиц города	0	1

Основное мероприятие 6.18. Содержание общественных территорий (парки, скверы и т.д.)	Всего	13 021,64	11 991,38
	Бюджет города	13 021,64	11 991,38
	<i>Целевой показатель 13.</i> Доля общественных территорий (парков, скверов и т.д.), содержание которых выполнено, от выявленного количества (объема) необходимых для содержания общественных территорий (парков, скверов и т.д.) (%)	100	100
Основное мероприятие 6.18.1. Содержание общественных территорий (зимнее/летнее)	Всего	12 140,76	11 305,26
	Бюджет города	12 140,76	11 305,26
	Значение целевого показателя относится к основному мероприятию 6.18. Содержание общественных территорий (парки, скверы и т.д.)	*	*
Основное мероприятие 6.18.2. Установка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения	Всего	880,88	686,11
	Бюджет города	880,88	686,11
	Значение целевого показателя относится к основному мероприятию 6.18. Содержание общественных территорий (парки, скверы и т.д.)	*	*
Основное мероприятие 6.19. Изготовление и поставка защищенной полиграфической продукции, информационных табличек	Всего	0,00	9,00
	Бюджет города	0,00	9,00
	<i>Целевой показатель 14</i> Количество изготовленной и поставленной защищенной полиграфической продукции, информационных табличек	0	1
Основное мероприятие 6.28. Благоустройство территории (обустройство проезжей части и парковки) в районе ул. Интернациональная, д. 10 в рамках реализации инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области	Всего	2 223,00	2 222,97
	Бюджет города	21,53	21,50
	Областной бюджет	1 978,47	1978,47
	Целевые средства	223,00	223,00
	<i>Целевой показатель 23.</i> Количество благоустроенных территорий (обустройство проезжей части и парковки) в районе ул. Интернациональная, д. 10 в рамках реализации инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области)	1	1
Основное мероприятие 6.29. Благоустройство проспекта Комсомольский (установка урн, лавок)	Всего	0,00	1 150,55
	Бюджет города	0,00	126,56
	Областной бюджет	0,00	1023,99
	<i>Целевой показатель 24.</i> Количество благоустроенных территорий (благоустройство проспекта Комсомольский (установка урн, лавок))	-	1
Основное мероприятие 6.30. Обустройство детской площадки в районе ул. Есенина, 13 (установка спортивного комплекса, информационных стендов)	Всего	0,00	270,00
	Бюджет города	0,00	29,70
	Областной бюджет	0,00	240,30
	<i>Целевой показатель 17.</i> Количество обустроенных детских и спортивных площадок	0	1
Основное мероприятие 6.31. Обустройство пешеходной дорожки в районе ул. Толбухина, 13а	Всего	0,00	374,56
	Бюджет города	0,00	41,20
	Областной бюджет	0,00	333,36
	Значение целевого показателя относится к основному мероприятию 6.4 Обустройство пешеходных дорожек	*	*
Основное мероприятие 6.32. Ремонт проезда вдоль Поликлиники № 1	Всего	0,00	1 815,83
	Бюджет города	0,00	199,74
	Областной бюджет		1616,09
	<i>Целевой показатель 25.</i> Протяженность отремонтированных проездов	-	0,126
Основное мероприятие 6.33. Организация уличного освещения (в районе переулка ул. Плеханова и ул. Островского; домов №№ 2, 3, 4 по ул. Дзержинского)	Всего	0,00	408,44
	Бюджет города	0,00	44,93
	Областной бюджет	0,00	363,51
	<i>Целевой показатель 26.</i> Монтаж линий наружного освещения территории города	-	0,257
Основное мероприятие 6.35. Исполнение наказов депутатов	Всего	0,00	1 577,74
	Бюджет города	0,00	1577,74
	<i>Целевой показатель 28.</i> Количество исполненных наказов	-	5

Подпрограмма № 8 «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на 2020-2026 годы	Всего	97 855,13	94 254,39
	Бюджет города	16 838,53	13 237,79
	Областной бюджет	81 016,60	81 016,60
	<i>Целевой показатель 1.</i> Количество разработанной проектной документации по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское" (ед.)	0	1
	<i>Целевой показатель 3.</i> Протяженность сетей водоснабжения, строительство которых выполнено	1 422,47	1 422,47
	<i>Целевой показатель 4.</i> Количество канализационных очистных сооружений, построенных на территории города Усолье-Сибирское	1	0
	Основное мероприятие 8.1. Разработка проектной документации по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское"	Всего	3 224,49
	Бюджет города	3 224,49	3 224,49
	Областной бюджет	0,00	0,00
	<i>Целевой показатель 1.</i> Количество разработанной проектной документации по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское" (ед.)	0	1
Основное мероприятие 8.3. Строительство сетей водоснабжения ул. Российской, Ленинградской	Всего	91 029,88	91 029,90
	Бюджет города	10 013,28	10 013,30
	Областной бюджет	81 016,60	81 016,60
	<i>Целевой показатель 3.</i> Протяженность сетей водоснабжения, строительство которых выполнено	1 422,47	1 422,47
Основное мероприятие 8.4. Строительство объекта "Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское"	Всего	3 600,76	0,00
	Бюджет города	3 600,76	0,00
	<i>Целевой показатель 4.</i> Количество канализационных очистных сооружений, построенных на территории города Усолье-Сибирское	1	0

Мэр города Усолье-Сибирское



М.В. Торочкин

**Оценка эффективности реализации
муниципальной программы города Усолье-Сибирское
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2026 годы
за 2024 год**

Оценка эффективности проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01 августа 2019 года № 1901, (далее – Порядок).

1. Для оценки эффективности подпрограммы № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы (далее – Подпрограмма № 1) учитываются 2 целевых показателя, необходимых для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы № 1 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателя подпрограммы и его планового значения:

$$(29/29 + 27\,396/27\,396)/2 = 1,00$$

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы № 1, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы 1:

$$(6\,230\,042,91 / 6\,230\,042,91) = 1,00$$

$$\text{Эффективность реализации Подпрограммы 1: } (1,00 * 1,00) = \underline{1,00}$$

Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы № 1 является эффективной.

2. Для оценки эффективности подпрограммы № 2 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы (далее – Подпрограмма № 2) в перечень показателей включены 2 целевых показателя, необходимые для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы № 2 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:

$$(34/34 + 1\,345,65/1\,345,65)/2 = 1,00$$

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию

Подпрограммы № 2, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы № 2:

$$(12\ 556\ 351,45 / 12\ 556\ 351,45) = \mathbf{1,00}$$

$$\text{Эффективность реализации Подпрограммы № 2: } (1,0 * 1,0) = \mathbf{1,00}$$

Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы № 2 является эффективной.

3. Для оценки эффективности подпрограммы № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы (далее – Подпрограмма № 3) в перечень показателей включены 8 целевых показателей, необходимые для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы № 3 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:

$$(80/80+2,258/2,258+8/8+4/4+2/2+46/46+1/1+1/1)/8 = \mathbf{1,00}$$

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы № 3, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы № 3:

$$(675\ 964\ 649,79 / 676\ 402\ 240,39) = \mathbf{1,00}$$

$$\text{Эффективность реализации Подпрограммы 3: } (1,00 * 1,00) = \mathbf{1,00}$$

Согласно критериям оценки эффективности, реализации Подпрограммы № 3 является эффективной.

4. Для оценки эффективности подпрограммы № 4 «Организация освещения улиц на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы (далее – Подпрограмма № 4) в перечне 1 целевой показатель, необходимый для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы № 4 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:

$$(60,349 / 60,349) / 1 = \mathbf{1,00}$$

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы № 4, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы № 4:

$$(17\ 961\ 210,03 / 17\ 961\ 210,03) = \mathbf{1,00}$$

$$\text{Эффективность реализации Подпрограммы 4: } (1,00 * 1,00) = \mathbf{1,00}$$

Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы № 4 является эффективной.

5. Для оценки эффективности подпрограммы № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы (далее – Подпрограмма № 5) в перечень показателей включены 9 целевых показателей, необходимых для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы № 5 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:

$$(100/100+98/98+98/98+16300/16300+190/190+400/400+100/100+1/1+1/1)/9 = \mathbf{1,00}$$

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы № 5, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы № 5:

$$(342\ 195,12 / 342\ 435,58) = \mathbf{1,00}$$

Эффективность реализации Подпрограммы № 5: $(1,0 * 1,0) = \mathbf{1,00}$

Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы № 5 является эффективной.

6. Для оценки эффективности подпрограммы № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы (далее – Подпрограмма № 6) в перечень показателей включены 16 целевых показателей, необходимые для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы № 6 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:

$$(1/1+100/100+105/105+100/100+2/2+1/1+1/1+100/100+1/1+1/1+1/1+1/1+1/1+1/1+1/1+1/1+0,126/0,126+0,257/0,257+5/5)/16=\mathbf{1,00}$$

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы № 6, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы № 6:

$$(31\ 072\ 236,20/ 31\ 279\ 069,86) = \mathbf{0,99}$$

Эффективность реализации Подпрограммы № 6: $(1,0 * 0,99) = \mathbf{0,99}$

Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы № 6 является эффективной.

Оценку эффективности подпрограммы № 8 «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод" на 2019-2026 годы (далее – Подпрограмма № 8) в перечень показателей включены 2 целевых показателя, необходимые для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы № 8 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:

$$(1/1+1\ 422,47/1\ 422,47)/2=\underline{\underline{1,00}}$$

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы № 8, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы № 8:

$$(77\ 956\ 534,16 / 94\ 254\ 394,28) = \underline{\underline{0,83}}$$

Эффективность реализации Подпрограммы № 6: $(1,0 * 0,83) = \underline{\underline{0,83}}$

Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы № 8 является средне эффективной за счет экономии 13 073 365,84 руб. по муниципальному контракту.

Отклонение в финансировании в размере 3 224 494,28 руб.- в результате неисполнения в срок обязательств Заказчика по оплате муниципального контракта № 500/2021 от 28.09.2021 г. на сумму 32 243 994,28 руб., в связи с не предоставлением в 2024 году субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия по разработке проектной документации по объекту: «Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское».

Для оценки эффективности Программы в перечень показателей включены 6 целевых показателей, необходимые для комплексного анализа результативности:

— доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общего числа многоквартирных домов на территории города, требуемых капитального ремонта;

— общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт;

— доля протяженности дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения;

— протяженность содержания линий наружного освещения территории города;

— объем потребления энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями;

— доля исполненных мероприятий по благоустройству территории города.

Оценка степени достижения цели и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений:

$$(4,66/4,66+1345,65/1345,65+81,37/81,37+60,349/60,349+4,128/4,128+100/100)/6=1,00$$

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы:

$$(822\ 083\ 219,66/ 839\ 025\ 744,60) = 0,98$$

Эффективность реализации Программы:

$$(1,00 * 0,98) = \underline{0,98}$$

Согласно критериям оценки эффективности, в соответствии с Порядком, реализация Программы является эффективной и требует дальнейшей реализации.

Исходя из проведенного анализа оценки эффективности Программы за 2024 год можно сделать следующий вывод:

- предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм система целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений по развитию жилищно-коммунального хозяйства города в целях обеспечения комфортных условий проживания граждан.

Подпрограммы эффективны, актуальны и требуют дальнейшей реализации.

Мэр города Усолье-Сибирское



М.В. Торопкин

Подготовил:
М.С. Ивкина

Согласовано:

Заместитель мэра города- председателя комитета
по городскому хозяйству администрации города

отпуск

Ю.А. Тимофеева

Председатель комитета по финансам
администрации города

Е.Г. Егорова

Начальник юридического отдела
администрации города

М.Ш. Суханова

Председатель комитета экономического развития
администрации города

отпуск

И.А. Трофимова

Директор МКУ «ЦБ города Усолье-Сибирское»

О.А. Левина

*и.о. заместителя мэра города-
председателя комитета по го-
родскому хозяйству администрации
города*

*и.о. председателя комитета
по экономическому развитию*

*Тренин А.А. Трофимова И.А.
Проверено Ю.А. Тимофеева Ю.А.*