



Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2026 № 501-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2027 годы, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 № 62, (в редакции от 29.12.2025 г. № 2502-па), за 2025 год

Рассмотрев отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2027 годы, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 № 62 (в редакции от 29.12.2025 г. № 2502-па), за 2025 год, в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Усолье-Сибирское, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города от 01.08.2019 г. № 1901, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2027 годы, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 № 62 (с изменениями от 11.03.2019 г. № 501, 19.03.2019 г. № 617, 16.04.2019 г. № 841, 16.05.2019 г. № 1130, 17.06.2019 г. № 1501, 11.07.2019 г. № 1715, 18.07.2019 г. № 1761, 28.08.2019 г. № 2183, 12.09.2019 г. № 2315, 01.10.2019 г. № 2462, 17.10.2019 г. № 2577, 18.12.2019 г. № 3070, 20.02.2020 г. № 361, 20.03.2020 г. № 580, 09.04.2020 г. № 738, 02.07.2020 г. № 1154, 16.07.2020 г. № 1259, 21.07.2020 г. № 1290, 15.09.2020 г. № 1611, 19.10.2020 г. № 1928, 14.12.2020 г. № 2319, 09.02.2021 г. № 266, 09.03.2021 г. № 456, 15.04.2021 г. № 769-па, 19.05.2021 г. № 1013-па, 17.06.2021 г. № 1252-па, 31.08.2021 г. № 1745-па, 07.10.2021 г. № 2010-па, 21.10.2021 г. № 2180-па, 07.12.2021 г. № 2575-па, 16.12.2021 г. № 2656-па, 04.02.2022 г. № 189-па,

03.03.2022 г. № 432-па, 05.04.2022 г. № 740-па, 21.04.2022 г. № 904-па, 18.05.2022 г. № 1072-па, 16.06.2022 г. № 1264-па, 21.07.2022 г. № 1503-па, 13.09.2022 г. № 1951-па, 16.11.2022 г. № 2630-па, 30.11.2022 г. № 2782-па, 29.12.2022 г. № 3123-па, 31.01.2023 г. № 226-па, 01.03.2023 г. № 430-па, 21.04.2023 г. № 849-па, 06.06.2023 г. № 1249-па, 28.07.2023 г. № 1728-па, 02.10.2023 г. № 2261-па, 09.01.2024 г. № 2-па, 07.03.2024 г. № 899-па, 17.04.2024 № 1319-па, 24.05.2024 № 1593-па, 18.07.2024 № 2006-па, 28.08.2024 № 2487-па, 18.10.2024 № 3033-па, 19.12.2024 № 3700-па, 25.02.2025 № 319-па, 17.04.2025 № 673-па, 05.05.2025 № 755-па, 15.05.2025 № 819-па, 17.07.2025 № 1254-па, 17.09.2025 № 1625-па, 20.10.2025 № 1886-па, 25.11.2025 № 2154-па, 29.12.2025 № 2502-па), за 2025 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолъе» и разместить на официальном сайте администрации города Усолъе-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр города



М.В. Торопкин

от 16.03.2026 г. № 501-па

Отчет
о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2027 годы
за 2025 год

Отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2027 годы за 2025 год (далее – Отчет о реализации Программы) содержит:

1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2027 годы за 2025 год (Приложение 1);
2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2027 годы за 2025 год (Приложение 2);
3. Пояснительную записку к Отчету о реализации Программы (Приложение 3);
4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2027 годы за 2025 год (Приложение 4).

Мэр города



М.В. Торопкин

ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2027 годы за 2025 год

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение на 2025 г.	Фактическое значение за 2025 г.	Отклонение фактического значения от планового			Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/-5%)
					Фактическое значение за 2025 г.	Отклонение фактического значения от планового		
						-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 -2027 годы								
1.	Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общего числа многоквартирных домов на территории города, требующих капитального ремонта	%	6,81	6,81	0	0,0%		
2.	Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт	м2	540,90	540,90	0,00	0,0%		
3.	Доля протяженности дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, и общей протяженности дорог местного значения	%	90,72	89,22	-1,50	-1,7%		
4.	Протяженность содержания линий наружного освещения территории города	км	82,576	82,576	0,00	0,0%		
5.	Объем потребления энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями	тыс ГВтч (общее количество топлива)	3,612	3,612	0,00	0,0%		
6.	Доля ненормативных мероприятий по благоустройству территории города	%	100	100	0,00	0,0%		
Подпрограмма №1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы								
1.1.	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества.	объект	22	22	0	0,0%		
1.2.	Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества.	м²	77 011,73	77 011,73	0	0,0%		
Подпрограмма № 2 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2019-2027 годы								
2.1.	Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт.	шт.	15	15	0	0,0%		
2.2.	Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт	м²	540,90	540,90	0,00	0,0%		

Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы						
3.1.	Протяженность содержания дорог местного значения	км	97	98,29	1,29	1,3%
3.2.	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	2,7	2,6115	-0,09	-3,3%
3.3.	Количество заключенных муниципальных контрактов на проведение экспертиз (государственных/негосударственных).	ед.	1	1	0	0,0%
3.4.	Количество участков автомобильных дорог, на которых выполнено восстановление и прокладка ливневой канализации	ед.	1	1	0	0,0%
Подпрограмма № 4 «Организация освещения улиц на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы						
4.1.	Протяженность линий наружного освещения территории города	км.	82,576	82,576	0	0,0%
Подпрограмма № 5 «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы						
5.1.	Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме электроэнергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда	%	100	100	0	0,0%
5.2.	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда	%	100	100	0	0,0%
5.3.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме воды, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда.	%	100	100	0	0,0%
5.4.	Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями электроэнергии в натуральном выражении	тыс. кВт	16 300	16 300	0	0,0%
5.5.	Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями тепловой энергии в натуральном выражении	Гкал	190	190	0	0,0%
5.6.	Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями питьевой воды в натуральном выражении	м³	400	400	0	0,0%

5.7.	Количество актуализированных и разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское	шт.	1	0	-1	-100,0%	В 2025 году заключен муниципальный контракт № 290 от 05.05.2025 г. на оказание услуг по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования "Город Усолье-Сибирское" до 2042 года. Подраздел направил проект схемы на согласование в уполномоченный федеральный орган (Министерство РФ) по результатам рассмотрения предоставления Министерством РФ замечаний к актуализированному проекту схемы теплоснабжения МО "Город Усолье-Сибирское" до 2042 года требовалась доработка проекта. Объем указанных замечаний свидетельствовал о необходимости проведения разработки схемы теплоснабжения, а не ее актуализации. Контракт № 290 от 05.05.2026 г. был расторгнут 21.11.2025 г. по соглашению сторон.
Подпрограмма № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы							
6.1.	Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское	ед.	1	1	0	0,0%	
6.2.	Площадь обустроенных пешеходных дорожек	м2	1113	1113	0	0,0%	
6.3.	Доля отремонтированного детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм от выявленного количества (объема) необходимых для ремонта детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм.	%	100	100	0	0,0%	
6.4.	Количество проведенных экспертиз (государственных/негосударственных)	ед.	1	2	1	100,0%	В 2025 году планировалось заключение 1-ого муниципального контракта № 345 от 14.10.2025 г. на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы благоустройства общественной территории в районе ул. Луначарского. Данную территорию планируется благоустроить в 2026 году. В связи с внесением изменений в методические рекомендации по подготовке заявок МО Иркутской области на предоставление субсидий на поддержку муниципальных программ ФСТС на 2026 год и доведение информации до МО "Город Усолье-Сибирское", что число общественных территорий составляет не менее 3 ед., то дополнительно была проведена негосударственная экспертиза на благоустройство общественных территорий по адресам: в районе здания № 536 по пр-ту Кр. Партизан (сквер около Ровесника), в районе здания № 12а по пр-ту Космонавтов (бульвар вдоль территории МБДОУ "ДС № 28"), в районе здания № 24 по пр-ту Космонавтов (сквер около м-на "Колобок") и заключен МК № 363 от 08.12.2025 г.
6.5.	Количество благоустроенных территорий	ед.	1	1	0	0,0%	
6.6.	Доля общественных территорий (парков, скверов и т.д.), содержание которых выполнено, от выявленного количества (объема) необходимых для содержания общественных территорий (парков, скверов и т.д.)	%	100	100	0	0,0%	
6.7.	Количество инициативных проектов, реализуемых на территории муниципального образования «Город Усолье-Сибирское».	ед.	3	3	0	0,0%	
6.8.	Количество обустроенных футбольных полей, кортов	ед.	1	1	0	0,0%	
6.9.	Количество приобретенных (или) установленных скульптурных объектов архитектуры	ед.	1	1	0	0,0%	
6.10.	Количество мероприятий проекта "Концепция туристического центра города Усолье-Сибирское"	ед.	13	13	0	0,0%	



Мэр города Усолье-Сибирское

М.В. Торонкин

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2019-2027 годы за 2025 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта	Участники муниципальной программы	Источник финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, руб.	Профинансировано за 2025 год, руб.	Процент исполнения (гр/гр ±100) %	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год	Фактическое значение показателя мероприятия за 2025 год	Обоснование причин отклонения (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирского» на 2019-2027 годы	Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2027 годы	Всего	437 265 655,70	240 112 825,86	54,91	*	*	*	*
			местный бюджет	186 567 558,75	165 909 516,95	88,93	*	*	*	*
			областной бюджет	240 202 096,95	63 732 709,85	26,53	*	*	*	*
			федеральный бюджет	9 500 000,00	9 499 967,15	100,00	*	*	*	*
			целевые средства	996 000,00	970 631,91	97,45	*	*	*	*
1.1.	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов города, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы.	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	Всего	6 727 186,19	6 727 186,19	100,00	*	*	*	*
			местный бюджет	6 727 186,19	6 727 186,19	100,00	*	*	*	*
			местный бюджет	200 000,00	200 000,00	100,00	1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (объектов); 2. Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (м2)	22	22	
1.2.	Основное мероприятие 1.2. Специальная смешанная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилищ и нежилых помещений Региональному оператору	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	6 527 186,19	6 527 186,19	100,00		77 011,73	77 011,73	
2.	Подпрограмма № 2 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2019-2027 годы		Всего	5 733 062,36	5 733 062,36	100,00	*	*	*	*
			местный бюджет	5 733 062,36	5 733 062,36	100,00	*	*	*	*

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта	Участники муниципальной программы	Источники финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, руб.	Профинансировано за 2025 год, руб.	Процент освоения (гр. 6/гр. 5*100) %	Наименование подкатегории объекта мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год	Фактическое значение показателя мероприятия за 2025 год	Обоснование причин отклонения (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Капитальный и текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда.	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	5 733 062,36	5 733 062,36	100,00	Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт (шт.)	15	15	
3.	Подпрограмма № 3 "Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское" на 2019-2027 годы		всего	349 319 585,58	152 187 131,10	43,57	Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт (м2)	540,90	540,90	*
			местный бюджет	124 381 613,62	103 723 576,53	83,39				
			областной бюджет	224 437 971,96	47 968 586,58	21,37			*	*
			целевые средства	500 000,00	494 967,99	98,99				
3.1.	Основное мероприятие 3.1. Содержание и ремонт дорог местного значения	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	96 771 996,24	96 771 996,24	100,00	Протяженность содержания дорог местного значения (км)	97	98,29	
3.2	Основное мероприятие 3.5. Проведение экспертиз (государственной/государственной)	ГУКС	местный бюджет	393 656,14	393 656,14	100,00	Количество заключенных муниципальных контрактов на проведение экспертиз (государственных/государственных) (сд.)	1	1	
3.3	Основное мероприятие 3.12. Восстановление, прокладка и содержание ливневой канализации	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00	Количество участков автомобильных дорог, на которых выполнено восстановление и прокладка ливневой канализации (сд.)	1	1	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, проекта	Участник муниципальной программы	Источник финансирования	Общая сумма финансирования, предусмотренная на 2025 год, руб.	Профинансировано на 2025 год, руб.	Процент исполнения (гр. 6/гр. 5*100) %	Наименование показателя объекта мероприятия, единица измерения	Планируемое значение показателя мероприятия на 2025 год	Фактическое значение показателя мероприятия на 2025 год	Обоснование причин отклонения (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.4	Основное мероприятие 3.1.3. «Безопасная дорога ул. Индустриальная от Р-255 до КПП №5 ТЭЦ-11»	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	Всего целевые средства областной бюджет	2 479 871,96 500 000,00 1 979 871,96	2 474 839,95 494 967,99 1 979 871,96	99,80 98,99 100,00				Отклонение в финансировании составило 5 032,01 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов
3.5	Основное мероприятие 3.1.4. «Развитие и повышение в дорожном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, ГУКС	Всего местный бюджет областной бюджет	248 629 061,24 26 170 961,24 222 458 100,00	51 501 638,77 5 512 924,15 45 988 714,62	20,71 21,07 20,67	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)	2,7	2,6115	Отклонение в финансировании составило всего 197 127 422,47 руб. (в т.ч. 176 469 385,38 руб. - за счет ср-в субсидии и 20 658 037,09 руб. - за счет ср-в местного бюджета), из них: - 178 444 391,15 руб. (в т.ч. 159 343 049,56 руб. - за счет ср-в субсидии и 19 101 341,59 руб. - за счет ср-в местного бюджета) - кредиторская задолженность; - 18 683 031,32 - экономия по результатам принятых работ по заключенным контрактам.
4.	Подпрограмма № 4 «Организация освещения улиц на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы		Всего местный бюджет областной бюджет	33 332 331,01 32 149 055,37 1 183 275,64	33 332 330,99 32 149 055,35 1 183 275,64	99,99 99,99 100,00	*	*	*	*
4.1.	Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское.	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	Всего местный бюджет	31 832 737,41 31 832 737,41	31 832 737,41 31 832 737,41	100,00 100,00	Протяженность линий наружного освещения территории города (км)	82,576	82,576	*
4.1.1	4.1.1. Расчет за потребленную электроэнергию	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	14 766 208,18	14 766 208,18	100,00	Значение целевого показателя по данному мероприятию относится к основному мероприятию 4.1. «Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское».	*	*	
4.1.2.	4.1.2. Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	16 239 171,26	16 239 171,26	100,00		*	*	
4.1.3.	4.1.3. Восстановление и устройство наружного освещения города Усолье-Сибирское	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	827 357,97	827 357,97	100,00		*	*	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта	Участники муниципальной программы	Источник финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, руб.	Профинансировано за 2025 год, руб.	Процент выполнения (с/б/р % от 100) %	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год	Фактическое значение показателя мероприятия за 2025 год	Обоснование причин отклонения (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.2.	Основное мероприятие 4.4. Организация уличного освещения	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	199 290,64	199 290,64	100,00		*	*	
4.3.	Основное мероприятие 4.7 Организация уличного освещения (ул. Желябова; проход до ж/д перехода (ул. Ломоносова, ул. Тимирязева); от ул. Восточная до ул. Росейская; ул. Уватова)	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	Всего местный бюджет областной бюджет	1 300 302,96 117 027,32 1 183 275,64	1 300 302,94 117 027,30 1 183 275,64	99,99 99,99 100,00		*	*	Отклонение в финансировании составило 0,02 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов
5.	Подпрограмма № 5 «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы		Всего местный бюджет	257 968,00 257 968,00	257 966,74 257 966,74	99,99 99,99	*	*	*	*
5.1.	Основное мероприятие 5.1. Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в городе Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов учета в муниципальном жилищном фонде	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	Всего	57 968,00	57 968,00	100,00	Доля объемов электроэнергетич. расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме электроэнергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда (%)	100	100	*
			местный бюджет	57 968,00	57 968,00	100,00	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда (%)	100	100	*
			местный бюджет	57 968,00	57 968,00	100,00	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда (%)	100	100	*

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта	Участники муниципальной программы	Источники финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, руб.	Профинансировано за 2025 год, руб.	Процент исполнения (гр 6/гр 5*100) %	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год	Фактическое значение показателя мероприятия за 2025 год	Обоснование причин отклонения (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.1	5.1.2. Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	57 968,00	57 968,00	100,00	*	*	*	
5.2.	Основное мероприятие 5.2. Актуализация и разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и линейной канализации города Усолье-Сибирское.	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	Количество актуализированных и разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и линейной канализации города Усолье-Сибирское (шт.)	1	0	
5.3.	Основное мероприятие 5.3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения.	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, Муниципальные бюджетные учреждения города	местный бюджет	200 000,00	199 998,74	99,99	Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями электроэнергии в натуральном выражении (тыс. кВт)	16 300	16 300	Отклонение в финансировании составило 1,26 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов
							Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями тепловой энергии в натуральном выражении (Ткал)	190	190	
							Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями питьевой воды в натуральном выражении (м³)	400	400	
6	Подпрограмма № 6 "Благоустройство территории города Усолье-Сибирское" на 2019-2027 годы		Всего	41 895 522,56	41 875 148,48	99,95				
			местный бюджет	17 318 673,21	17 318 669,78	100,00				
			областной бюджет	14 580 849,35	14 580 847,63	100,00	*	*	*	*
			федеральный бюджет	9 500 000,00	9 499 967,15	100,00				
			целевые средства	496 000,00	475 663,92	95,90				
6.1.	Основное мероприятие 6.2. Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское.	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	Всего	1 523 305,90	1 523 305,90	100,00	Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское (ед.)	1	1	*
			местный бюджет	1 523 305,90	1 523 305,90	100,00				
6.1.1	6.2.1. Техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа.	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	1 523 305,90	1 523 305,90	100,00	*	*	*	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта	Участник муниципальной программы	Источник финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, руб.	Профинансирование на 2025 год, руб.	Процент выполнения (г/г, п. 5 - 100) %	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год	Фактическое значение показателя мероприятия за 2025 год	Обоснование причин отклонения (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.2.	Основное мероприятие 6.5. Содержание и ремонт детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	1 143 363,69	1 143 363,69	100,00	Доля отремонтированного детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм от выделенного количества (объема) необходимых для ремонта детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм (%)	100	100	
6.3.	Основное мероприятие 6.6. Проведение экспертизы (государственной/негосударственной)	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	76 800,00	76 800,00	100,00	Количество проведенных экспертиз (государственных/негосударственных) (ед.)	1	2	
6.4.	Основное мероприятие 6.18. Содержание общественных территорий (парки, скверы и т.д.)	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	Всего местный бюджет	12 600 494,98 12 600 494,98	12 600 494,98 12 600 494,98	100,00 100,00	Доля общественных территорий (парков, скверов и т.д.), содержание которых выполнено от выделенного количества (объема) необходимых для содержания общественных территорий (парков, скверов и т.д.), (%)	100	100	*
6.4.1.	6.18.1. Содержание общественных территорий (зимнее/летнее)	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	11 314 494,98	11 314 494,98	100,00	*	*	*	
6.4.2.	6.18.2. Установка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	местный бюджет	1 286 000,00	1 286 000,00	100,00	*	*	*	

№ п/п	Наименование муниципальной территории, по территории которой осуществляются мероприятия, проекты	Участники муниципальной программы	Источники финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, руб.	Профинансировано на 2025 год, руб.	Процент исполнения (с/п) 60 п. 2-100 %	Наименование показателя, единицы измерения	Плановое значение показателя мероприятий на 2025 год	Фактическое значение показателя мероприятий на 2025 год	Обоснование причин отклонения (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.5.	Основное мероприятие 6.36. «Благоустройство территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 58, 60 по пр-ку Ленинский г. Усолье-Сибирское»	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	Всего целевые средства областной бюджет	1 672 666,21 176 000,00 1 496 666,21	1 662 962,45 166 296,24 1 496 666,21	99,42 94,49 100,00				Отклонение в финансировании составило 9 703,76 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов
6.6.	Основное мероприятие 6.37. «Благоустройство дворовой территории жилых домов № 35, 29, 32, 34 по пр-ку Химиков»	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	Всего целевые средства областной бюджет	1 200 000,00 120 000,00 1 080 000,00	1 200 000,00 120 000,00 1 080 000,00	100,00 100,00 100,00	Количество линейных объектов (проект, реализованных на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское») (ед.)	3	3	
6.7.	Основное мероприятие 6.38. «Благоустройство территории в районе жилой застройки на пересечении ул. Бульварной и ул. Жуковского»	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	Всего целевые средства областной бюджет	1 904 309,11 200 000,00 1 704 309,11	1 893 676,79 189 367,68 1 704 309,11	99,44 94,68 100,00				Отклонение в финансировании составило 10 632,32 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов
6.8.	Основное мероприятие 6.39. «Обустройство футбольного поля по ул. Толбухина, 5»	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	Всего местный бюджет областной бюджет	1 300 517,50 117 046,61 1 183 470,89	1 300 517,50 117 046,61 1 183 470,89	100,00 100,00 100,00	Количество обустроенных футбольных полей, кортов (ед.)	1	1	
6.9.	Основное мероприятие 6.40. Устройство пешеходной дорожки вдоль дома № 76 по ул. Мологоя и дома № 89 по ул. Интернациональная	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	Всего местный бюджет областной бюджет	1 038 011,28 93 421,05 944 590,23	1 038 011,28 93 421,05 944 590,23	100,00 100,00 100,00	Площадь обустроенных пешеходных дорожек (м2)	1113	1113	
6.10.	Основное мероприятие 6.41. Устройство пешеходной дорожки от перекрестка ул. Попова по ул. Жуковского до перекрестка с ул. Энергетиков	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	Всего местный бюджет областной бюджет	3 320 000,00 298 800,10 3 021 199,90	3 320 000,00 298 800,10 3 021 199,90	100,00 100,00 100,00				
6.11.	Основное мероприятие 6.42. Благоустройство соляного источника на о. Варягинский	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	Всего местный бюджет областной бюджет	3 253 174,88 292 785,83 2 960 389,05	3 253 174,88 292 785,83 2 960 389,05	100,00 100,00 100,00	Количество благоустроенных территорий (ед.)	1	1	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта	Участники муниципальной программы	Источник финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, руб.	Профинансировано за 2025 год, руб.	Процент исполнения (г/г план) ±100 %	Наименование показателя объекта мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год	Фактическое значение показателя мероприятия за 2025 год	Обоснование причин отклонения (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.12.	Основное мероприятие 6.43 Приобретение и установка стел на въезде в город	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	Всего местный бюджет областной бюджет	1 857 389,03 167 165,07 1 690 223,96	1 857 389,03 167 165,07 1 690 223,96	100,00 100,00 100,00	Количество приобретенных (или) установленных стел, памятников, объектов архитектуры (ед.)	1	1	
6.13.	Основное мероприятие 6.44. «Реализация мероприятий проекта "Концепция туристического центра города Усолье-Сибирское"»	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское	Всего местный бюджет областной бюджет федеральный бюджет	11 005 489,98 1 005 489,98 500 000,00 9 500 000,00	11 005 451,98 1 005 486,55 499 998,28 9 499 967,15	99,99 99,99 99,99 99,99	Количество мероприятий проекта "Концепция туристического центра города Усолье-Сибирское" (ед.)	13	13	Отклонение в финансировании составило 38,00 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов

Мэр города Усолье-Сибирское

М.В. Торопкин



Пояснительная записка.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2027 годы разработана комитетом по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 № 62 (с изменениями) (далее – Программа).

1. Основные результаты реализации Программы.

Целью Программы является модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства города в целях обеспечения комфортных условий проживания граждан. Для достижения цели муниципальной программой в 2025 году предусмотрено решение 8 задач, таких как:

1. Организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Усолье – Сибирское.

2. Обеспечение проведения капитального и текущего ремонта помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Усолье – Сибирское.

3. Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Усолье – Сибирское.

4. Организация бесперебойного уличного освещения на территории города Усолье-Сибирское.

5. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Усолье – Сибирское и сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями.

6. Повышение уровня внешнего благоустройства территории города Усолье-Сибирское.

7. Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности.

8. Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории города Усолье-Сибирское, модернизация систем (объектов) коммунальной инфраструктуры.

Для решения поставленных задач в рамках Программы осуществлялась реализация мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Источники финансирования Программы – бюджет города Усолье-Сибирское, областной бюджет, целевые средства.

Общий объём запланированных расходов по паспорту Программы на 2025 год составил – 437 265 655,70 руб., в том числе федеральный бюджет – 9 500 000,00 руб., областной бюджет – 240 202 096,95 руб., местный бюджет – 186 567 558,75 руб., целевые средства – 996 000,00 руб. Фактический объем расходов на реализацию Программы в 2025 году составил – 240 112 825,86 руб., в том числе: федеральный бюджет – 9 499 967,15 руб., областной бюджет – 63 732 709,85 руб., местный бюджет – 165 909 516,95 руб., целевые средства – 970 631,91 руб. или 54,91 %.

Сведения о результатах по мероприятиям Программы с указанием фактических значений показателей их исполнения представлены ниже, в разрезе подпрограмм:

1. На реализацию Подпрограммы № 1 **«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское»** на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма № 1) в 2025 году выделено 6 727 186,19 руб., фактическое исполнение по данному мероприятию за счет средств из бюджета города составило 100 %.

Согласно выделенному объему финансирования были проведены следующие мероприятия подпрограммы:

- в рамках реализации Основного мероприятия **1.1. «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов города, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы»**. Условием софинансирования капитального ремонта многоквартирных домов при передаче функций технического заказчика установлено ЖК РФ (Закон Иркутской области от 27.12.2013 № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области» (принят Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 25.12.2013 № 6/24-ЗС), в 2025 году выделено 200 000,00 руб., фактическое исполнение по данному мероприятию составило 100 %.

- в рамках реализации Основного мероприятия **1.2. «Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Региональному оператору»** в 2025 году были выделены средства на оплату взносов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных жилых и нежилых помещений в размере 6 527 186,19 руб., фактическое исполнение составило 100 %.

2. На реализацию Подпрограммы № 2 **«Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье-Сибирское»** на 2019-2027

годы (далее – Подпрограмма № 2) из бюджета города на 2025 год выделено 5 733 062,36 руб. Фактическое расходование средств по Подпрограмме № 2 составило 100,00 %.

Своевременное проведение капитального и текущего ремонта жилищного фонда города Усолье-Сибирское позволило предупредить разрушение строительных конструкций, увеличить сроки эксплуатации, обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания граждан. Согласно выделенному объему финансирования были проведены следующие мероприятия подпрограммы:

- Основное мероприятие **2.1. «Капитальный и текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда».**

На реализацию мероприятия выделено 5 733 062,36 руб., фактическое исполнение составило 100 %.

Выполнен капитальный и текущий ремонт муниципальных жилых помещений в количестве 15 шт., общий объем выполненных работ в помещениях многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт составил 540,90 м².

В рамках мероприятия выполнены работы по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений по адресам: г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина д. 19 кв. 39, ул. Интернациональная д. 52 кв. 33, проезд Серегина д. 12 кв. 20, ул. Энгельса д. 14 кв. 4, ул. Стопани д. 69 кв. 7, пр-т Ленинский д. 20 кв. 303, проезд Серегина д. 9а кв. 9, проезд Серегина д. 13 кв. 6, ул. Московская д. 2а кв. 8, проезд Серегина д. 28 кв. 29, пр-т Комсомольский д. 24 кв. 10, пр-т Комсомольский д. 83 кв. 63, пр-т Комсомольский д. 60/2 кв. 9, ул. Куйбышева д. 6 кв. 24, ул. Сеченова д. 7 кв. 38.

3. На реализацию Подпрограммы № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма № 3) в 2025 году были выделены средства в размере 349 319 585,58 руб., в том числе: областной бюджет – 224 437 971,96 руб., местный бюджет – 124 381 613,62 руб., инициативные платежи – 500 000,00 руб. Фактический объем расходов на реализацию Подпрограммы № 3 в 2025 году составил – 152 187 131,10 руб., в том числе: областной бюджет – 47 968 586,58 руб., местный бюджет – 103 723 576,53 руб., инициативные платежи – 494 967,99 руб. или 43,57%

Проведение работ по капитальному и текущему ремонту, поддержанию в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения позволило улучшить состояние муниципальной дорожной сети в городе, обеспечить свободное, комфортное передвижение граждан, что позволило сократить время пребывания в пути к месту работы, отдыха, торговым центрам, своевременного оказания медицинской помощи.

Согласно объему финансирования, были проведены следующие мероприятия Подпрограммы:

- На реализацию основного мероприятия **3.1. «Содержание и ремонт дорог местного значения»** в 2025 году выделено 96 771 996,24 руб. Фактическое исполнение по данному мероприятию составило 100 %. Работы выполнены в полном объеме, в рамках утвержденных сметных расчетов. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – протяженность содержания дорог местного значения составил 98,29 км, на 1,29 км. больше планируемого, в связи с актуализацией сведений об общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В рамках муниципальных контрактов от 29.09.2025 г. № 699/2025, от 16.12.2024 г. № 842/2024 с ООО «Лидер 1» выполнены работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений города.

- Основное мероприятие **3.5. «Проведение экспертизы (государственной/негосударственной)».**

На реализацию мероприятия выделено 393 656,14 руб., фактическое расходование средств составило 100 %.

Показатель, характеризующий выполнение основного мероприятия – количество заключенных муниципальных контрактов на проведение экспертиз (государственных/негосударственных) (1 ед.) достигнут.

- Основное мероприятие **3.12. «Восстановление, прокладка и содержание ливневой канализации».**

На реализацию мероприятия выделено 1 045 000,00 руб., фактическое расходование средств составило 100 %.

Показатель, характеризующий выполнение основного мероприятия – количество участков автомобильных дорог, на которых выполнено восстановление и прокладка ливневой канализации достигнут.

В рамках муниципальных контрактов от 11.07.2025 г. № 319 с ООО «Коммунальные системы» выполнены работы по устройству ливневой канализации от проспекта Красных Партизан, д. 31 А до проспекта Ленинский; от 16.07.2025 г. № 320 с ООО «АкваСервис» выполнены работы по содержанию и текущему ремонту ливневой канализации по городу Усолье-Сибирское; от 20.08.2025 г. № 330 с ИП Колосовым В.И. выполнены работы по ремонту дождеприемного колодца перекресток улиц Энгельса, Интернациональная, Карла Либкнехта.

- Основное мероприятие **3.13. «Безопасная дорога ул. Индустриальная от Р 255 до КПП №5 ТЭЦ-11»**

На реализацию данного основного мероприятия выделено 2 479 871,96 руб., в том числе: средства областного бюджета – 1 979 871,96 руб., целевые средства – 500 000,00 руб. Фактическое исполнение по данному мероприятию составило

2 474 839,95 руб., в том числе: областной бюджет – 1 979 871,96 руб., целевые средства – 494 967,99 руб. или 99,8 %.

В рамках муниципальных контрактов от 14.04.2025 г. № 249/2025 г., от 25.06.2025 г. № 312 с ООО «ОМЕГА СТРОЙ» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги в рамках реализации инициативного проекта «Безопасная дорога ул. Индустриальная от Р-255 до КПП №5 ТЭЦ -11».

• Основное мероприятие 3.14. **«Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»**

На реализацию данного основного мероприятия выделено 248 629 061,24 руб., в том числе: средства областного бюджета – 222 458 100,00 руб., местный бюджет – 26 170 961,24 руб. Фактическое исполнение по данному мероприятию составило 51 501 638,77 руб., в том числе: областной бюджет – 45 988 714,62 руб., местный бюджет – 5 512 924,15 руб. или 20,71 %.

В рамках муниципальных контрактов выполнены в полном объеме работы по следующим мероприятиям:

- выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Крупской;
- выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского;
- выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по проспекту Комсомольский от дома № 95 (район пересечения с ул. Розы Люксембург) до пересечения с автомобильной дорогой Р-255 «Красноярск – Иркутск»;
- выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от дороги Р-255 «Сибирь» до пр-та Космонавтов (вдоль гаражного кооператива «Новый»);
- оказаны услуги по проведению строительного контроля на объекте: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского»;
- оказаны услуги по проведению строительного контроля на объекте: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по проспекту Комсомольский от дома № 95 (район пересечения с ул. Розы Люксембург) до пересечения с автомобильной дорогой Р-255 «Красноярск – Иркутск»»;
- оказаны услуги по проведению строительного контроля на объекте: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от дороги Р-255 «Сибирь» до пр-та Космонавтов (вдоль гаражного кооператива «Новый»)»;

– выполнены работы по реконструкции автомобильной дороги пр-т Ленинский.

4. На реализацию Подпрограммы № 4 «Организация освещения улиц города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма № 4) в 2025 году выделено 33 332 331,01 руб., в том числе: за счет средств местного бюджета – 32 149 055,37 руб., областной бюджет – 1 183 275,64 руб. Фактическое исполнение по подпрограмме № 4 составило 33 332 330,99 руб., в том числе: за счет средств местного бюджета – 32 149 055,35 руб., областной бюджет – 1 183 275,64 руб. или 99,99 %.

В рамках Подпрограммы № 4 в 2025 году реализованы следующие мероприятия:

- Основное мероприятие **4.1. «Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское»**. На реализацию данного основного мероприятия выделено 31 832 737,41 руб., фактическое исполнение средств из бюджета города по данному мероприятию составило 100 %. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – протяженность линий наружного освещения территории города (82,576 км), достигнут.

Выполнены работы по содержанию наружного освещения города: нормативная чистка светильников, проверка уровней напряжения и нагрузок в распределительных сетях, подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А), снятие показания электроэнергии, смена ламп накаливания, замена светильников, проведению электромонтажных работ по наружному освещению (установка ж/б опор, устройство заземление опор ВЛ и подстанций, подвеска самонесущих изолированных проводов, установка пускорегулирующей аппаратуры, подвеска кронштейнов для светильников, установка светильников, и т.д.).

Также в рамках мероприятия **4.1.1. «Расчет за потребленную электроэнергию»** оказаны услуги по поставке электроэнергии для наружного освещения города.

На реализацию мероприятия выделено 14 766 208,18 руб., фактическое расходование средств составило 14 766 208,18 руб. или 100 %.

Мероприятие **4.1.2. «Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское»**. На реализацию мероприятия выделено 16 239 171,26 руб., фактическое расходование средств составило 100 %.

В рамках муниципальных контрактов выполнены следующие мероприятия:

- выполнены работы по содержанию системы наружного освещения города согласно заключенных муниципальных контрактов от 20.12.2024 г. № 849/2024, от 22.07.2025 г. № 497/2025 с ООО «Усолье-Энерго-Транзит»;

- выполнены работы по содержанию системы наружного освещения в г. Усолье-Сибирское (парковое (уличное) освещение) согласно заключенных муниципальных контрактов от 20.12.2024 г. № 850/2024, 22.07.2025 г. № 498/2025 с ООО «Усолье-Энерго-Транзит».

Мероприятие **4.1.3. «Восстановление и устройство наружного освещения города Усолье-Сибирское»**. На реализацию мероприятия выделено 827 357,97 руб. Фактическое расходование средств составило 100 %.

В рамках муниципального контракта выполнены работы по устройству уличного освещения дворовой территории в границах улиц Суворова, Машиностроителей, Энгельса, Матросова.

- Основное мероприятие **4.4. «Организация уличного освещения»**.

На реализацию данного мероприятия выделено 199 290,64 руб. за счет средств местного бюджета. Фактическое исполнение средств по мероприятию составило 100 %.

В рамках муниципальных контрактов выполнены следующие мероприятия:

- оказаны организационно-технические услуги (переоформление разрешительной документации, выдача дубликатов ТУ или новых ТУ в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств, актов об осуществлении технологического присоединения, актов разграничения балансовой принадлежности);

- выполнены работы по разработке рабочей документации на устройство системы наружного освещения по ул. Восточная;

- осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям от 27.03.2025 г. № УПП-25/ЮЛ-88 (ул. Восточная со стороны ул. Клары Цеткин), от 27.03.2025 г. № УПП-25/ЮЛ-89 (ул. Восточная со стороны ул. Жуковского), от 27.03.2025 г. № УПП-25/ЮЛ-90 (ул. Желябова) с ОГУЭП «Облкоммунэнерго».

- Основное мероприятие **4.7 Организация уличного освещения (ул. Желябова; проход до ж/д перехода (ул. Ломоносова, ул. Тимирязева); от ул. Восточная до ул. Российская; ул. Уватова)**

На реализацию данного основного мероприятия в 2025 году выделено 1 300 302,96 руб., в том числе: областной бюджет – 1 183 275,64 руб., местный бюджет – 117 027,32 руб. Фактическое исполнение составило 1 300 302,94 руб., в том числе: областной бюджет – 1 183 275,64 руб., местный бюджет – 117 027,30 руб. или 99,99 %.

В рамках муниципальных контрактов выполнены следующие мероприятия:

- выполнены работы по организации уличного освещения по ул. Желябова;

- выполнены работы по организации уличного освещения от улицы Ломоносова до улицы Тимирязева, от улицы Российская до улицы Восточная;

- выполнены работы по организации уличного освещения улицы Уватова.

Данные мероприятия выполнены в рамках народных инициатив.

5. На реализацию Подпрограммы № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма № 5) в 2025 г. было выделено 257 968,00 руб., фактическое исполнение по Подпрограмме № 5 составило 257 966,74 руб. или 99,99 %.

В рамках Подпрограммы № 5 в 2025 году реализованы следующие мероприятия:

- Основное мероприятие **5.1. «Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в городе Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов учета в муниципальном жилищном фонде».**

На реализацию данного мероприятия выделено 57 968,00 руб., фактическое исполнение средств из бюджета города по данному мероприятию составило 100 %.

В рамках мероприятия **5.1.2. «Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское»:**

- выполнены работы по оснащению индивидуальными приборами учета энергоресурсов (ХВС и ГВС) на объектах муниципальной собственности;
- выполнены работы по установке индивидуальных приборов учета и подключение к центральной системе газоснабжения от 19.03.2025 г. № 266, от 06.06.2025 г. № 304 с АО «Иркутскоблгаз».

- Основное мероприятие **5.3 «Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения»**, на реализацию мероприятия выделено 200 000,00 руб., фактическое исполнение средств по данному мероприятию составило 199 998,74 руб. или 99,99 %. Показатели, характеризующие выполнение мероприятия:

- экономия электроэнергии в натуральном выражении (16 300 тыс. кВт) - проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города по ремонту системы теплоснабжения, позволило сократить количество потребляемой электроэнергии, за счет исключения необходимости использования электронагревательного оборудования;

- экономия тепловой энергии в натуральном выражении (190 Гкал) – в результате замены старых оконных проемов на современные окна из ПВХ в бюджетных учреждениях города получили экономию тепловой энергии;

- экономия водоснабжения в натуральном выражении (400 м³) – в результате проведения технических мероприятий в бюджетной сфере города по ремонту

систем водоснабжения и водоотведения в бюджетных учреждениях города, что повлияло на снижение количества используемой воды.

В рамках основного мероприятия в 2025 году были выполнены следующие виды работ в МБДОУ «Детский сад № 25»:

- текущий ремонт системы ХВС и ГВС в групповых помещениях (сантехнические работы);
- произведена поставка товара (окна ПВХ).

6. На реализацию Подпрограммы № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма № 6) было выделено 41 895 522,56 руб., в том числе: федеральный бюджет – 9 500 000,00 руб., областной бюджет – 14 580 849,35 руб., местный бюджет – 17 318 673,21 руб., целевые средства – 496 000,00 руб. Фактическое исполнение средств в результате реализации мероприятий Подпрограммы № 6 составило 41 875 148,48 руб., в том числе: федеральный бюджет – 9 499 967,15 руб., областной бюджет – 14 580 847,63 руб., местный бюджет – 17 318 669,78 руб., целевые средства – 475 663,92 руб. или 99,95 %.

В рамках Подпрограммы № 6 в 2025 году реализованы следующие мероприятия:

- Основное мероприятие **6.2. «Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское».**

- Мероприятие **6.2.1. «Техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа».**

На реализацию данного мероприятия выделено 1 523 305,90 руб., средства местного бюджета. Фактическое исполнение мероприятия составило 100 %.

В рамках муниципальных контрактов выполнены следующие мероприятия:

- оказаны услуги по техническому обслуживанию газового оборудования на городском мемориале «Вечный огонь» (1 ед.);
- осуществлена поставка сжиженного углеводородного газа (15 500 кг.).

- Основное мероприятие **6.5. «Содержание и ремонт детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм».**

На реализацию данного мероприятия выделено 1 143 363,69 руб. Фактическое исполнение мероприятия составило 100,00 %.

Показатель, характеризующий выполнение мероприятия - доля отремонтированного детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм от выявленного количества (объема) необходимых для ремонта детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм (100%), достигнут.

В рамках муниципальных контрактов выполнены следующие мероприятия:

- выполнены демонтажные и монтажные работы (детское игровое и спортивное оборудование и иные малые архитектурные формы, расположенные по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, о. Варничный) согласно заключенных контрактов от 04.12.2024 г. № 244 с ООО «ГРИНЛАЙТ», от 25.11.2025 г. № 359 с ООО БИЗНЕС ГРУППА «КАПИТАЛ»;

- выполнены работы по ремонту скейт-парка, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проезд Серегина, з/у 34д;

- выполнены работы по содержанию и ремонту детского игрового и спортивного оборудования и иных малых архитектурных форм согласно заключенных контрактов от 17.12.2024 г. № 843/2024, от 21.07.2025 г. № 495/2025 с ООО «СОКОЛ».

- Основное мероприятие **6.6. «Проведение экспертизы (государственной/негосударственной)».**

На реализацию мероприятия было выделено 76 800,00 руб. Фактическое исполнение средств по данному мероприятию составило 100 %.

Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – количество проведенных экспертиз (государственных/негосударственных) составил 2 ед., на 1 ед. больше планируемого, в связи с внесением изменений в методические рекомендации по подготовке заявок МО Иркутской области на предоставление субсидий на поддержку муниципальных программ ФСГС на 2026 год и доведением информации до МО «город Усолье-Сибирское», что число общественных территорий составляет не менее 3 ед., то дополнительно была проведена негосударственная экспертиза на благоустройство общественных территорий по адресам: в районе здания № 53б по пр-ту Красных Партизан (сквер около Ровесника), в районе здания № 12а по пр-ту Космонавтов (бульвар вдоль территории МБДОУ "ДС № 28"), в районе здания № 24 по пр-ту Космонавтов (сквер около м-на "Колобок") и заключен МК № 363 от 08.12.2025 г..

В рамках муниципальных контрактов оказаны услуги по проведению негосударственной экспертизы согласно заключенных контрактов от 14.10.2025 г. № 345 (благоустройство общественной территории в районе улицы Луначарского), от 08.12.2025 г. № 363 (благоустройство общественных территорий в районе здания № 53б по пр-ту Красных Партизан (сквер около Ровесника), в районе здания № 12а по пр-ту Космонавтов (бульвар вдоль территории МБДОУ «Детский сад № 28»), в районе здания № 24 по пр-ту Космонавтов (сквер около магазина «Колобок») с ООО «СибСтройЭксперт».

- Основное мероприятие **6.18. «Содержание общественных территорий (парки, скверы и т.д.)».**

На реализацию мероприятия выделено 12 600 494,98 руб., фактическое расходование средств составило 100,00 %.

Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – доля общественных территорий (парков, скверов и т.д.), содержание которых выполнено, от выявленного количества (объема) необходимых для содержания общественных территорий (парков, скверов и т.д.) (100 %), достигнут.

• Мероприятие **6.18.1 «Содержание общественных территорий (зимнее/летнее)».**

На реализацию мероприятия выделено 11 314 494,98 руб., фактическое расходование средств составило 100 %.

В рамках муниципальных контрактов от 16.12.2024 г. № 841/2024, от 16.04.2025 г. № 282, от 26.05.2025 г. № 297, от 02.07.2025 г. № 317, 17.07.2025 г. № 499/2025 с ИП Гарифулин Е.З. были выполнены работы по содержанию общественных территорий города.

• Мероприятие **6.18.2 «Установка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения».**

На реализацию мероприятия выделено 1 286 000,00 руб., фактическое расходование средств составило 100 %.

В рамках муниципальных контрактов выполнены следующие мероприятия:

- выполнены работы по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения (29 шт.) согласно заключенных контрактов от 02.12.2024 г. № 243, от 11.06.2025 г. № 308 с ООО «Кросс +»;

- выполнены работы по монтажу системы видеонаблюдения (6 шт.) согласно заключенных контрактов от 17.03.2025 г. № 269 (Мемориальный комплекс «Вечный огонь» - 3 шт.), от 26.03.2025 г. № 270 (территория бывшего ООО «УсольеХимпром» - 2 шт.), от 20.06.2025 г. № 310 (площадка ТКО в районе д. 74 по ул. Калинина – 1 шт.).

• Основное мероприятие **6.36. «Благоустройство территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 58, 60 по пр-кту Ленинский г. Усолье-Сибирское»**

На реализацию данного основного мероприятия выделено 1 672 666,21 руб., в том числе: областной бюджет – 1 496 666,21 руб., целевые средства – 176 000,00 руб. Фактическое исполнение мероприятия составило 1 662 962,45 руб., в том числе: областной бюджет – 1 496 666,21 руб., целевые средства – 166 296,24 руб. или 99,42 %. Отклонение в финансировании в размере 9 703,76 руб. – экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов.

В рамках данного мероприятия выполнены работы по благоустройству территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 58, 60 по пр-ту Ленинский.

Данное мероприятие выполнено в рамках реализации инициативного проекта.

- Основное мероприятие **6.37. «Благоустройство дворовой территории жилых домов № 35, 29, 32, 34 по пр-кту Химиков»**

На реализацию данного основного мероприятия выделено 1 200 000,00 руб., в том числе: областной бюджет – 1 080 000,00 руб., целевые средства – 120 000,00 руб. Фактическое исполнение мероприятия составило 100 %.

В рамках данного мероприятия выполнены работы по благоустройству дворовой территории жилых домов № 35, 29, 32, 34 по проспекту Химиков согласно, муниципальных контрактов от 04.04.2025 г. № 232/2025 с ООО «СИБСТРОЙХОЛДИНГ», от 27.08.2025 г. № 329 (изготовление, установка и монтаж урни, лавок, песочницы) с ИП Астафьев И.Н.

Данное мероприятие выполнено в рамках реализации инициативного проекта.

- Основное мероприятие **6.38. «Благоустройство территории в районе ж/д перехода на перекрестке ул. Буйволовой и ул. Жуковского»**

На реализацию данного основного мероприятия выделено 1 904 309,11 руб., в том числе: областной бюджет – 1 704 309,11 руб., целевые средства – 200 000,00 руб. Фактическое исполнение мероприятия составило 1 893 676,79 руб., в том числе: областной бюджет – 1 704 309,11 руб., целевые средства – 189 367,68 руб. или 99,44 %. Отклонение в финансировании в размере 10 632,32 руб. – экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов.

В рамках данного мероприятия выполнены работы по благоустройству территории в районе ж/д перехода на перекрестке ул. Буйволовой и ул. Жуковского согласно муниципальных контрактов от 18.05.2025 г. № 251/2025, от 22.08.2025 г. № 331 с ИП Мажангулян Г.А.

Данное мероприятие выполнено в рамках реализации инициативного проекта.

- Основное мероприятие **6.39 Обустройство футбольного поля по ул. Толбухина, 5**

На реализацию данного основного мероприятия выделено 1 300 517,50 руб., в том числе: областной бюджет – 1 183 470,89 руб., местный бюджет – 117 046,61 руб. Фактическое исполнение мероприятия составило 100%.

В рамках данного мероприятия выполнены работы по обустройству футбольного поля по ул. Толбухина, 5.

Данное мероприятие выполнено в рамках реализации народных инициатив.

- Основное мероприятие **6.40 Устройство пешеходной дорожки вдоль дома № 76 по ул. Молотовая и дома № 89 по ул. Интернациональная**

На реализацию данного основного мероприятия выделено 1 038 011,28 руб., в том числе: областной бюджет – 944 590,23 руб., местный бюджет – 93 421,05 руб. Фактическое исполнение мероприятия составило 100 %.

В рамках данного мероприятия выполнены работы по устройству пешеходной дорожки вдоль дома № 76 по ул. Молотова и дома № 89 по ул. Интернациональная согласно заключенных контрактов от 01.04.2025 г. № 221/2025, от 29.07.2025 г. № 325 (участок, прилегающий к существующей пешеходной дорожке) с ИП Саарян А.С.

Данное мероприятие выполнено в рамках реализации народных инициатив.

- Основное мероприятие **6.41 Устройство пешеходной дорожки от перекрестка ул. Попова по ул. Жуковского до перекрестка с ул. Энергетиков**

На реализацию данного основного мероприятия выделено 3 320 000,00 руб., в том числе: областной бюджет – 3 021 199,90 руб., местный бюджет – 298 800,10 руб. Фактическое исполнение данного мероприятия составило 100 %.

В рамках данного мероприятия выполнены работы по устройству пешеходной дорожки от перекрестка ул. Попова по ул. Жуковского до перекрестка с ул. Энергетиков.

Данное мероприятие выполнено в рамках реализации народных инициатив.

- Основное мероприятие **6.42 Благоустройство соляного источника на о. Варничный**

На реализацию данного основного мероприятия выделено 3 253 174,88 руб., в том числе: областной бюджет – 2 960 389,05 руб., местный бюджет – 292 785,83 руб. Фактическое исполнение данного мероприятия составило 100 %.

В рамках данного мероприятия выполнены работы по благоустройству соляного источника на о. Варничный согласно муниципальных контрактов от 30.06.2025 г. № 458/2025 с ООО «ТИГРАН», от 06.10.2025 г. № 339 с ИП Аксенов В.В.

Данное мероприятие выполнено в рамках реализации народных инициатив.

- Основное мероприятие **6.43 Приобретение и установка стелы на въезде в город**

На реализацию данного основного мероприятия выделено 1 857 389,03 руб., в том числе: областной бюджет – 1 690 223,96 руб., местный бюджет – 167 165,07 руб. Фактическое исполнение данного мероприятия 100 %.

В рамках данного мероприятия выполнены услуги по приобретению и установлению стелы на въезде в город Усолье-Сибирское.

Данное мероприятие выполнено в рамках реализации народных инициатив.

- Основное мероприятие **6.44. «Реализация мероприятий проекта «Концепция туристического центра города Усолье-Сибирское»**

На реализацию данного основного мероприятия выделено 11 005 489,98 руб., в том числе: федеральный бюджет – 9 500 000,00 руб., областной бюджет – 500 000,00 руб., местный бюджет – 1 005 489,98 руб. Фактическое исполнение данного мероприятия составило 11 005 451,98 руб., в том числе: федеральный

бюджет – 9 499 967,15 руб., областной бюджет – 499 998,28 руб., местный бюджет – 1 005 486,55 руб. или 99,99 %.

В рамках муниципальных контрактов выполнены следующие мероприятия:

- изготовлена и доставлена скульптура «Благотворитель Приск Федорович Пономарев»;
- установлена скульптура «Благотворитель Приск Федорович Пономарев» и изготовлен постамент;
- поставлен смотровой бинокль;
- поставлены и установлены информационные стенды;
- изготовлена и установлена скульптурная композиция «Солевары»;
- изготовлена и установлена скульптура «Анисим Михалев»;
- выполнены работы по устройству событийной площадки согласно муниципального контракта от 07.07.2025 г. № 486/2025 с ООО «Центральная строительная компания», а также выполнены дополнительные работы согласно муниципальному контракту от 21.10.2025 г. № 348 с ИП Парамонов Н.С.;
- приобретена уличная мебель согласно муниципальных контрактов от 03.09.2025 г. № 517/2025 с ООО «МАКС-ТЕНДЕР», от 14.11.2025 г. № 354 с ИП Ворошилов А.В.;
- изготовлены и установлены информационные таблички (брендинг);
- установлены стрелочные указатели, информационные таблички и навигационные стелы;
- выполнены работы по благоустройству соляного источника о. Варничный.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

Положительными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы, являются:

- в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области в 2025 году бюджету муниципального образования «город Усолье-Сибирское» предоставлена субсидия из областного бюджета на реализацию инициативных проектов муниципального образования «город Усолье-Сибирское», выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области в размере 6 260 847,28 руб.;
- проведение аукционов, запроса котировок, в результате которых сложившаяся экономия позволила снизить затраты на выполнение плановых объемов и увеличить объемы выполненных работ.

Отрицательным фактором, повлиявшими на ход реализации Программы, является:

- не доведены средства субсидии в целях исполнения расходных обязательств муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в 2025 году в размере 159 343 049,56 руб. на реализацию мероприятий «Развитие и

приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»;

В результате реализации мероприятий в 2025 году повысился уровень внешнего благоустройства территории города Усолье-Сибирское, обеспечено своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское, обеспечено проведение капитального и текущего ремонта помещений многоквартирных домов, повышено качество состояния автомобильных дорог города, обеспечена бесперебойная работа уличного освещения на территории города Усолье-Сибирское, проведено благоустройство на территории города.

3. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В целях реализации Программы в 2025 году в Программу были внесены изменения следующими постановлениями администрации города Усолье-Сибирское:

- от 25.02.2025 г. № 319-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8;

- от 17.04.2025 г. № 673-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 27.03.2025 г. № 14/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8;

- от 05.05.2025 г. № 755-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 10.04.2025 г. № 19/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, от 27.03.2025 г. № 14/8;

- от 15.05.2025 г. № 819-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 24.04.2025 г. № 20/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, от 27.03.2025 г. № 14/8, от 10.04.2025 г. № 19/8;

- от 17.07.2025 г. № 1254-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.06.2025 г. № 42/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы» с

изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, от 27.03.2025 г. № 14/8, от 10.04.2025 г. № 19/8, от 24.04.2025 г. № 20/8;

– от 17.09.2025 г. № 1625-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.08.2025 г. № 52/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, от 27.03.2025 г. № 14/8, от 10.04.2025 г. № 19/8, от 24.04.2025 г. № 20/8, 26.06.2025 г. № 42/8;

– от 20.10.2025 г. № 1886-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 02.10.2025 г. № 65/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, от 27.03.2025 г. № 14/8, от 10.04.2025 г. № 19/8, от 24.04.2025 г. № 20/8, 26.06.2025 г. № 42/8, от 28.08.2025 г. № 52/8;

– от 25.11.2025 г. № 2154-па в соответствии с распоряжением комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское от 06.10.2025 г. № 171, от 28.10.2025 г. № 184, 185 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Усолье-Сибирское, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города от 01.08.2019 г. № 1901;

– от 29.12.2025 г. № 2502-па в соответствии с распоряжениями комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское от 22.12.2025 г. № 245, от 25.12.2025 г. № 253 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», решением Думы города Усолье-Сибирское от 18.12.2025 г. № 72/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, от 27.03.2025 г. № 14/8, от 10.04.2025 г. № 19/8, от 24.04.2025 г. № 20/8, 26.06.2025 г. № 42/8, от 28.08.2025 г. № 52/8, от 02.10.2025 г. № 65/8;

Информация об изменениях объемов финансирования и целевых показателей Программы в 2025 году на начало отчетного периода и на конец отчетного периода представлена в таблице 1 к настоящей пояснительной записке.

Мэр города



М.В. Торопкин

Информация об изменениях объемов финансирования и целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2027 годы
за 2025 год

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта	Источники финансирования / Наименование целевого показателя	Предусмотренный объем финансирования (тыс. руб.) / Значение целевого показателя	
		Редакция программы от 25.02.2025 № 319-па (на начало отчетного периода)	Редакция программы от 29.12.2025 № 2502-па (на конец отчетного периода)
1	2	3	4
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2027 годы	Всего	471 124,92	437 265,65
	Бюджет города	200 951,30	186 567,56
	Областной бюджет	270 173,62	240 202,10
	Федеральный бюджет	0,00	9 500,00
	Целевые средства	0,00	996,00
	<i>Целевой показатель 1.</i> Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общего числа многоквартирных домов на территории города, требующих капитального ремонта (%)	3,05	6,81
	<i>Целевой показатель 2.</i> Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт (м2)	733,80	540,90
	<i>Целевой показатель 3.</i> Доля протяженности дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения (%)	88,98	90,72
	<i>Целевой показатель 4.</i> Протяженность содержания линий наружного освещения территории города (км)	61,876	82,576
	<i>Целевой показатель 5.</i> Объем потребления энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (т. у.т. (тонн условного топлива))	3,612	3,612
Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы	Всего	5 740,29	6 727,19
	Бюджет города	5 740,29	6 727,19
	<i>Целевой показатель 1.</i> Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (объект)	19	22
	<i>Целевой показатель 2.</i> Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (м2)	45 625,16	77 011,73
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов города, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы.	Всего	200,00	200,00
	Бюджет города	200,00	200,00
	<i>Целевой показатель 1.</i> Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (объект)	19	22
Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Региональному оператору.	Всего	5 540,29	6 527,19
	Бюджет города	5 540,29	6 527,19
	<i>Целевой показатель 1.</i> Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (объект)	19	22
	<i>Целевой показатель 2.</i> Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (м2)	45 625,16	77 011,73

Подпрограмма № 2 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2019-2027 годы	Всего	6 827,86	5 733,06
	Бюджет города	6 827,86	5 733,06
	Целевой показатель 1. Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт (шт)	27	15
	Целевой показатель 2. Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт (м2)	733,80	540,90
Основное мероприятие 2.1. Капитальный и текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда.	Всего	6 827,86	5 733,06
	Бюджет города	6 827,86	5 733,06
	Целевой показатель 1. Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт (шт)	27	15
	Целевой показатель 2. Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт (м2)	733,80	540,90
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье – Сибирское» на 2019-2027 годы	Всего	390 121,22	349 319,59
	Бюджет города	138 121,22	124 381,61
	Областной бюджет	252 000,00	224 437,97
	Целевые средства	0,00	500,00
	Целевой показатель 1. Протяженность содержания дорог местного значения (км)	80	97
	Целевой показатель 7. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)	2,7	2,7
	Целевой показатель 8. Количество заключенных муниципальных контрактов на проведение экспертиз (государственных негосударственных) (ед.)	0	1
	Целевой показатель 9. Количество разработанных проектов ремонта, капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог (ед)	4	0
	Целевой показатель 14. Количество участков автомобильных дорог, на которых выполнено восстановление и прокладка ливневой канализации (ед.)	0	1
Основное мероприятие 3.1. Содержание и ремонт дорог местного значения.	Всего	91 225,91	96 772,00
	Бюджет города	91 225,91	96 772,00
	Целевой показатель 1. Протяженность содержания дорог местного значения (км)	80	97
Основное мероприятие 3.5. Проведение экспертизы (государственной/негосударственной).	Всего	0,00	393,66
	Бюджет города	0,00	393,66
	Целевой показатель 8. Количество заключенных муниципальных контрактов на проведение экспертиз (государственных негосударственных) (ед.)	0	1
Основное мероприятие 3.6. Проектирование ремонта, капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог	Всего	9 324,43	0,00
	Бюджет города	9 324,43	0,00
	Целевой показатель 9. Количество разработанных проектов ремонта, капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог (ед)	4	0
Основное мероприятие 3.9. "Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Дорожная сеть"	Всего	280 898,88	0,00
	Бюджет города	30 898,88	0,00
	Областной бюджет	250 000,00	0,00
	Целевой показатель 7. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)	2,7	2,7
3.9.1 "Ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	Всего	280 898,88	0,00
	Бюджет города	30 898,88	0,00
	Областной бюджет	250 000,00	0,00
	Значение целевого показателя относится к основному мероприятию 3.9. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)	*	*

Основное мероприятие 3.10. Проектирование строительства автомобильных дорог	Всего	6 172,00	0,00
	Бюджет города	6 172,00	0,00
	Целевой показатель 12. Количество разработанных проектов строительства автомобильных дорог (ед.)	0	0
Основное мероприятие 3.12. Восстановление, прокладка и содержание ливневой канализации	Всего	0,00	1 045,00
	Бюджет города	0,00	1 045,00
	Целевой показатель 14. Количество участков автомобильных дорог, на которых выполнено восстановление и прокладка ливневой канализации (ед.)	0	1
Основное мероприятие 3.13. Восстановление, прокладка и содержание ливневой канализации	Всего	2 500,00	2 479,87
	Бюджет города	500,00	0,00
	Областной бюджет	2 000,00	1 979,87
	Целевые средства	0,00	500,00
	Значение целевого показателя относится к основному мероприятию 3.9. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)	*	*
Основное мероприятие 3.14. «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»	Всего	0,00	248 629,06
	Бюджет города	0,00	26 170,96
	Областной бюджет	0,00	222 458,10
	Значение целевого показателя относится к основному мероприятию 3.9. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)	*	*
Подпрограмма № 4 «Организация освещения улиц на территории города Усолье-Сибирское» на 2019- 2027 годы	Всего	33 015,33	33 332,33
	Бюджет города	31 328,19	32 149,06
	Областной бюджет	1 687,14	1 183,28
	Целевой показатель 1. Протяженность линий наружного освещения территории города (км)	61,876	82,576
	Целевой показатель 2. Количество разработанных технических заключений (ед)	1	0
	Целевой показатель 3. Количество проведенных инвентаризаций объектов наружного освещения (ед)	1	0
Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское	Всего	27 705,83	31 832,74
	Бюджет города	27 705,83	31 832,74
	Целевой показатель 1. Протяженность линий наружного освещения территории города (км)	61,876	82,576
Основное мероприятие 4.1.1. Расчет за потребленную электроэнергию	Всего	10 471,60	14 766,21
	Бюджет города	10 471,60	14 766,21
	Значение целевого показателя относится к основному мероприятию 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское	*	*
Основное мероприятие 4.1.2. Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское	Всего	12 237,21	16 239,17
	Бюджет города	12 237,21	16 239,17
	Значение целевого показателя относится к основному мероприятию 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское	*	*
Основное мероприятие 4.1.3. Восстановление и устройство наружного освещения города Усолье- Сибирское	Всего	4 997,01	827,36
	Бюджет города	4 997,01	827,36
	Значение целевого показателя относится к основному мероприятию 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское	*	*
Основное мероприятие 4.4. Организация уличного освещения	Всего	250,00	199,29
	Бюджет города	250,00	199,29
	Значение целевого показателя относится к основному мероприятию 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское	*	*
Основное мероприятие 4.5. Разработка технического заключения	Всего	111,09	0,00
	Бюджет города	111,09	0,00
	Целевой показатель 2. Количество разработанных технических заключений (ед)	1	0
Основное мероприятие 4.6. Инвентаризация объектов наружного освещения	Всего	3 094,41	0,00
	Бюджет города	3 094,41	0,00
	Целевой показатель 3. Количество проведенных инвентаризаций объектов наружного освещения (ед)	1	0

Основное мероприятие 4.7 Организация уличного освещения (ул. Желябова: проход до ж/д перехода (ул. Ломоносова, ул. Тимирязева); от ул. Восточная до ул. Российская; ул. Уватова)	Всего	1 854,00	1 300,30
	Бюджет города	166,86	117,03
	Областной бюджет	1 687,14	1 183,28
	Значение целевого показателя относится к основному мероприятию - 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье - Сибирское	*	*
Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019- 2027 годы	Всего	240,80	257,97
	Бюджет города	240,80	257,97
	Целевой показатель 1. Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме электроэнергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда (%)	100	100
	Целевой показатель 2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и обще-домовых), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда (%)	100	100
	Целевой показатель 3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме воды, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда (%)	100	100
	Целевой показатель 4. Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями электроэнергии в натуральном выражении (тыс. кВт)	16 300	16 300
	Целевой показатель 5. Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал)	190	190
	Целевой показатель 6. Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями питьевой воды в натуральном выражении (м³)	400	400
	Целевой показатель 7. Количество актуализированных и разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье- Сибирское (шт.)	0	1
Основное мероприятие 5.1. Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в городе Усолье- Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов учета в муниципальном жилищном фонде.	Всего	40,80	57,97
	Бюджет города	40,80	57,97
	Целевой показатель 1. Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме электроэнергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда (%)	100	100
	Целевой показатель 2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и обще-домовых), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда (%)	100	100
	Целевой показатель 3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме воды, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда (%)	100	100

Основное мероприятие 5.1.2. Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье- Сибирское	Всего	40,80	57,97
	Бюджет города	40,80	57,97
	Значение целевого показателя относится к основному мероприятию 5.1. Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в городе Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов учета в муниципальном жилищном фонде.	*	*
Основное мероприятие 5.2. Актуализация и разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье- Сибирское.	Всего	0,00	0,00
	Бюджет города	0,00	0,00
	Целевой показатель 7. Количество актуализированных и разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье- Сибирское (шт.)	0	1
Основное мероприятие 5.3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье- Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения.	Всего	200,00	200,00
	Бюджет города	200,00	200,00
	Целевой показатель 4. Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями электроэнергии в натуральном выражении (тыс. кВт)	16 300	16 300
	Целевой показатель 5. Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал)	190	190
	Целевой показатель 6. Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями ливневой воды в натуральном выражении (м³)	400	400
Подпрограмма № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019- 2027 годы	Всего	26 749,66	41 895,52
	Бюджет города	10 263,18	17 318,67
	Областной бюджет	16 486,48	14 580,85
	Федеральный бюджет	0,00	9 500,00
	Целевые средства	0,00	496,00
	Целевой показатель 2. Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское (ед.)	1	1
	Целевой показатель 4. Площадь обустроенных пешеходных дорожек (м²)	512	1113
	Целевой показатель 5. Доля отремонтированного детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм от выявленного количества (объема) необходимых для ремонта детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм (%)	100	100
	Целевой показатель 6. Количество проведенных экспертиз (государственных/негосударственных) (ед.)	0	1
	Целевой показатель 13. Доля общественных территорий (парков, скверов и т.д.), содержание которых выполнено, от выявленного количества (объема) необходимых для содержания общественных территорий (парков, скверов и т.д.) (%)	100	100
	Целевой показатель 21. Количество инициативных проектов, реализованных на территории муниципального образования "город Усолье- Сибирское" (ед.)	3	3
	Целевой показатель 39. Количество обустроенных футбольных полей (ед.)	1	1
	Целевой показатель 42. Количество благоустроенных территорий (ед.)	1	1
	Целевой показатель 43. Количество приобретенных (или) установленных стел, памятников, объектов архитектуры (ед.)	1	1
	Целевой показатель 44. Количество мероприятий проекта "Концепция туристического центра города Усолье-Сибирское" (ед.)	-	13

Основное мероприятие 6.2 Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье- Сибирское	Всего	1 897,32	1 523,31
	Бюджет города	1 897,32	1 523,31
	Целевой показатель 2. Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское (ед.)	1	1
Основное мероприятие 6.2.1. Техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа.	Всего	1 897,32	1 523,31
	Бюджет города	1 897,32	1 523,31
	Значение целевого показателя относится к основному мероприятию 6.2. Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское	*	*
Основное мероприятие 6.4 Обустройство пешеходных дорожек	Всего	0,00	0,00
	Бюджет города	0,00	0,00
	Областной бюджет	0,00	0,00
	Целевой показатель 4. Площадь обустроенных пешеходных дорожек (м2)	512	1 113
Основное мероприятие 6.5. Содержание и ремонт детского игрового и спортивного оборудования и иных малых архитектурных форм	Всего	911,22	1 143,36
	Бюджет города	911,22	1 143,36
	Целевой показатель 5. Доля отремонтированного детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм от выявленного количества (объема) необходимых для ремонта детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм (%)	100	100
Основное мероприятие 6.6. Проведение экспертиз (государственной негосударственной)	Всего	0,00	76,80
	Бюджет города	0,00	76,80
	Целевой показатель 6. Количество проведенных экспертиз (государственных негосударственных) (ед.)	0	1
Основное мероприятие 6.18. Содержание общественных территорий (парки, скверы и т.д.)	Всего	5 769,60	12 600,49
	Бюджет города	5 769,60	12 600,49
	Целевой показатель 13. Доля общественных территорий (парков, скверов и т.д.), содержание которых выполнено, от выявленного количества (объема) необходимых для содержания общественных территорий (парков, скверов и т.д.) (%)	100	100
Основное мероприятие 6.18.1. Содержание общественных территорий (зимнее/летнее)	Всего	5 271,70	11 314,49
	Бюджет города	5 271,70	11 314,49
	Значение целевого показателя относится к основному мероприятию 6.18. Содержание общественных территорий (парки, скверы и т.д.)	*	*
Основное мероприятие 6.18.2. Установка и техническое обслуживание систем наблюдения	Всего	497,90	1 286,00
	Бюджет города	497,90	1 286,00
	Значение целевого показателя относится к основному мероприятию 6.18. Содержание общественных территорий (парки, скверы и т.д.)	*	*
Основное мероприятие 6.21. «Благоустройство территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 58, 60 по пр-кту Ленинский г. Усолье-Сибирское»	Всего	0,00	0,00
	Бюджет города	0,00	0,00
	Областной бюджет	0,00	0,00
	Целевой показатель 21. Количество инициативных проектов, реализованных на территории муниципального образования "город Усолье- Сибирское" (ед.)	3	3
Основное мероприятие 6.36. «Благоустройство территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 58, 60 по пр-кту Ленинский г. Усолье-Сибирское»	Всего	1 760,00	1 672,67
	Бюджет города	176,00	0,00
	Областной бюджет	1 584,00	1 496,67
	Целевые средства	0,00	176,00
	Значение целевого показателя относится к основному мероприятию 6.21. Реализация инициативных проектов на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское"	*	*
Основное мероприятие 6.37. «Благоустройство дворовой территории жилых домов № 35, 29, 32, 34 по пр-кту Химиков»	Всего	1 200,00	1 200,00
	Бюджет города	120,00	0,00
	Областной бюджет	1 080,00	1 080,00
	Целевые средства	0,00	120,00
	Значение целевого показателя относится к основному мероприятию 6.21. Реализация инициативных проектов на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское"	*	*
Основное мероприятие 6.38. «Благоустройство территории в районе ж/д перехода на перекрестке ул. Буйволово и ул. Жуковского»	Всего	2 000,00	1 904,31
	Бюджет города	200,00	0,00
	Областной бюджет	1 800,00	1 704,31
	Целевые средства	0,00	200,00

	Значение целевого показателя относится к основному мероприятию 6.21. Реализация инициативных проектов на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское"	*	*
Основное мероприятие 6.39 Обустройство футбольного поля по ул. Толбухина, 5	Всего	1 500,00	1 300,52
	Бюджет города	135,00	117,05
	Областной бюджет	1 365,00	1 183,47
	Целевой показатель 39. Количество обустроенных футбольных полей (ед.)	1	1
Основное мероприятие 6.40 Устройство пешеходной дорожки вдоль дома № 76 по ул. Мологоя и дома № 89 по ул. Интернациональная	Всего	1 500,00	1 038,01
	Бюджет города	135,00	93,42
	Областной бюджет	1 365,00	944,59
	Значение целевого показателя относится к основному мероприятию 6.4. Обустройство пешеходных дорожек	*	*
Основное мероприятие 6.41 Устройство пешеходной дорожки от перекрестка ул. Попова по ул. Жуковского до перекрестка с ул. Энергетиков	Всего	4 000,00	3 320,00
	Бюджет города	360,00	298,80
	Областной бюджет	3 640,00	3 021,20
	Значение целевого показателя относится к основному мероприятию 6.4. Обустройство пешеходных дорожек	*	*
Основное мероприятие 6.42 Благоустройство садового источника на о. Варяжский	Всего	3 500,00	3 253,17
	Бюджет города	315,00	292,79
	Областной бюджет	3 185,00	2 960,39
	Целевой показатель 42. Количество благоустроенных территорий (ед.)	1	1
Основное мероприятие 6.43 Приобретение и установка стелы на въезде в город	Всего	2 711,52	1 857,39
	Бюджет города	244,04	167,17
	Областной бюджет	2 467,48	1 690,22
	Целевой показатель 43. Количество приобретенных (или) установленных стел, памятников, объектов архитектуры (ед.)	1	1
Основное мероприятие 6.44 «Реализация мероприятий проекта "Концепция туристического центра города Усолье-Сибирское"»	Всего	0,00	11 005,49
	Бюджет города	0,00	1 005,49
	Областной бюджет	0,00	500,00
	Федеральный бюджет	0,00	9 500,00
	Целевой показатель 44. Количество мероприятий проекта "Концепция туристического центра города Усолье-Сибирское" (ед.)	-	13
Подпрограмма № 8 «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод" на 2020-2025 годы	Всего	8 429,75	0,00
	Бюджет города	8 429,75	0,00
	Областной бюджет	0,00	0,00
	Целевой показатель 1. Количество разработанной проектной документации по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское" (ед.)	1	0
	Целевой показатель 2. Количество разработанной проектной документации по объекту "Строительство сетей водоснабжения на территории города Усолье-Сибирское" (ед.)	1	0
	Целевой показатель 4. Количество канализационных очистных сооружений, построенных на территории города Усолье-Сибирское (ед.)	1	0
	Целевой показатель 6. Доля исполненных мероприятий по приобретению материалов и оборудования (%)	100	0
Основное мероприятие 8.1. Разработка проектной документации по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское"	Всего	3 224,49	0,00
	Бюджет города	3 224,49	0,00
	Областной бюджет	0,00	0,00
	Целевой показатель 1. Количество разработанной проектной документации по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское" (ед.)	1	0

Основное мероприятие 8.2. Разработка проектной документации по объекту "Строительство сетей водоснабжения на территории города Усолье-Сибирское"	Всего	1 500,00	0,00
	Бюджет города	1 500,00	0,00
	Областной бюджет	0,00	0,00
	Целевой показатель 2. Количество разработанной проектной документации по объекту "Строительство сетей водоснабжения на территории города Усолье-Сибирское" (ед.)	1	0
Основное мероприятие 8.4. Строительство объекта "Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское"	Всего	3 600,76	0,00
	Бюджет города	3 600,76	0,00
	Целевой показатель 4. Количество канализационных очистных сооружений, построенных на территории города Усолье-Сибирское (ед.)	1	0
Основное мероприятие 8.6. Приобретение материалов и оборудования	Всего	104,50	0,00
	Бюджет города	104,50	0,00
	Целевой показатель 6. Доля исполненных мероприятий по приобретению материалов и оборудования (%)	100	0

Мэр города Усолье-Сибирское



М.В. Торонкин

**Оценка эффективности реализации
муниципальной программы города Усолье-Сибирское
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2027 годы
за 2025 год**

Оценка эффективности проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01 августа 2019 года № 1901, (далее – Порядок).

1. Для оценки эффективности подпрограммы № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма № 1) учитываются 2 целевых показателя, необходимых для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы № 1 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателя подпрограммы и его планового значения:

$$(22/22 + 77\,011,73/77\,011,73)/2 = 1,00$$

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы № 1, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы 1:

$$(6\,727\,186,19 / 6\,727\,186,19) = 1,00$$

$$\text{Эффективность реализации Подпрограммы 1: } (1,00 * 1,00) = 1,00$$

Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы № 1 является эффективной.

2. Для оценки эффективности подпрограммы № 2 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма № 2) в перечень показателей включены 2 целевых показателя, необходимые для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы № 2 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:

$$(15/15 + 540,90/540,90)/2 = 1,00$$

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы № 2, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы № 2:

$$(5\,733\,062,36 / 5\,733\,062,36) = 1,00$$

$$\text{Эффективность реализации Подпрограммы № 2: } (1,0 * 1,0) = \underline{1,00}$$

Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы № 2 является эффективной.

3. Для оценки эффективности подпрограммы № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма № 3) в перечень показателей включены 4 целевых показателей, необходимые для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы № 3 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:

$$(98,29/97+2,6115/2,7+1/1+1/1)/4 = 1,00$$

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы № 3, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы № 3:

$$((152\,187\,131,10 + 178\,444\,391,15) / 349\,319\,585,58) = 0,95$$

$$\text{Эффективность реализации Подпрограммы 3: } (1,00 * 0,95) = \underline{0,95}$$

Согласно критериям оценки эффективности, реализации Подпрограммы № 3 является эффективной.

4. Для оценки эффективности подпрограммы № 4 «Организация освещения улиц на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма № 4) в перечне 1 целевой показатель, необходимый для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы № 4 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:

$$(82,576 / 82,576) / 1 = 1,00$$

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы № 4, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы № 4:

$$(33\,332\,330,99 / 33\,332\,331,01) = 1,00$$

$$\text{Эффективность реализации Подпрограммы 4: } (1,00 * 1,00) = \underline{1,00}$$

Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы № 4 является эффективной.

5. Для оценки эффективности подпрограммы № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма № 5) в перечень показателей включены 7 целевых показателей, необходимых для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы № 5 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:

$$(100/100+100/100+100/100+16\,300/16\,300+190/190+400/400+0/1)/7 = 0,86$$

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы № 5, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы № 5:

$$(257\,966,74 / 257\,968,00) = 1,00$$

Эффективность реализации Подпрограммы № 5: $(0,86 * 1,0) = 0,86$

Согласно критериям оценки эффективности, уровень эффективности реализация Подпрограммы № 5 средний.

6. Для оценки эффективности подпрограммы № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма № 6) в перечень показателей включены 10 целевых показателей, необходимые для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы № 6 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:

$$(1/1+1113/1113+100/100+2/1+1/1+100/100+3/3+1/1+1/1+13/13)/10=1,10$$

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы № 6, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы № 6:

$$(41\,875\,148,48 / 41\,895\,522,56) = 1,00$$

Эффективность реализации Подпрограммы № 6: $(1,1 * 1,0) = 1,10$

Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы № 6 является эффективной.

Для оценки эффективности Программы в перечень показателей включены 6 целевых показателей, необходимые для комплексного анализа результативности:

— доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общего числа многоквартирных домов на территории города, требуемых капитального ремонта;

— общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт;

— доля протяженности дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения;

- протяженность содержания линий наружного освещения территории города;
- объем потребления энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями;
- доля исполненных мероприятий по благоустройству территории города.

Оценка степени достижения цели и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений:

$$(6,81/6,81+540,90/540,90+89,22/90,72+82,576/82,576+3,612/3,612+100/100)/6=1,00$$

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы:

$$((240\,112\,825,86 + 178\,444\,391,15) / 437\,265\,655,70) = 0,96$$

Эффективность реализации Программы: $(1,00 * 0,96) = 0,96$

Согласно критериям оценки эффективности, в соответствии с Порядком, реализация Программы является эффективной.

Мэр города Усолье-Сибирское



М.В. Торопкин

Подготовила:

А.А. Губанова



Согласовано:

Заместитель мэра города - председатель комитета
по городскому хозяйству администрации города



Ю.А. Тимофеева

Председатель комитета по финансам
администрации города



Е.Г. Егорова

Начальник юридического отдела
администрации города



М.Ш. Суханова

Председатель комитета экономического развития
администрации города



И.А. Трофимова

Директор МКУ «ЦБ города Усолье-Сибирское»



О.А. Левина

01-04

16.03.26



Рим - е абса при н 2
к отмену

Проверено 16.03.26