

Отчет о реализации инициативного проекта

1	Наименование инициативного проекта	«Благоустройство дворовой территории по ул. Энергетиков, 3А, 3А1, 3А2
2	Наименование инициатора проекта	Автономная некоммерческая организация «Центр развития социально значимых сфер жизни граждан «Задачи развития»
3	Место реализации инициативного проекта	Дворовая территория по ул. Энергетиков, 3А, 3А1, 3А2
4	Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект	Подпрограмма № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019–2024 годы
5	Сроки реализации инициативного проекта: в т. ч.:	
	- начало реализации инициативного проекта	2021 год
	- окончание реализации инициативного проекта	2021 год
6	Общая стоимость инициативного проекта, руб., в т.ч:	203 515,00
	- местный бюджет, руб.	183 115,00
	- инициативные платежи, руб.	20 400,00
7	Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, руб., в т.ч.:	203 515,00
	- местный бюджет, руб.	183 115,00
	- инициативные платежи, руб.	20 400,00
8	Остаток неиспользованный средств, руб., в т.ч.	0,00
	- местный бюджет, руб.	0,00
	- инициативные платежи, руб.	0,00
9	Причины отклонения	-
10	Краткое описание реализации инициативного проекта	1. Установка МАФов: - Качалка-балансир; - Песочница – квадрат; - Качели двойные на цепях; - Спортивный комплекс «Шведка уголок». 2. Установка ограждения (25 м.п.).

Начальник отдела по благоустройству и экологии
комитета по городскому хозяйству администрации
города



Т.И. Павлова

Иванова М.М.
62323