

Отчет о реализации инициативного проекта

1	Наименование инициативного проекта	«Площадка нашего двора» Благоустройство территории по ул. Сеченова, 7, 9, 11
2	Наименование инициатора проекта	Автономная некоммерческая организация «Центр развития социально значимых сфер жизни граждан «Задачи развития»
3	Место реализации инициативного проекта	Дворовая территория по ул. Сеченова, 7, 9, 11
4	Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект	Подпрограмма № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019–2024 годы
5	Сроки реализации инициативного проекта: в т. ч.:	
	- начало реализации инициативного проекта	2021 год
	- окончание реализации инициативного проекта	2021 год
6	Общая стоимость инициативного проекта, руб., в т.ч:	204 971,24
	- местный бюджет, руб.	184 471,24
	- инициативные платежи, руб.	20 500,00
7	Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, руб., в т.ч.:	203 946,38
	- местный бюджет, руб.	183 548,88 руб.
	- инициативные платежи, руб.	20 397,50
8	Остаток неиспользованный средств, руб., в т.ч.	1 024,86
	- местный бюджет, руб.	922,36
	- инициативные платежи, руб.	102,50
9	Причины отклонения	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур.
10	Краткое описание реализации инициативного проекта	1. Устройство основания 120 м2. 2. Установка столбиков ограждения 50 шт. 3. Корчевка пней 4 шт.

Начальник отдела по благоустройству и экологии
комитета по городскому хозяйству администрации
города



Т.И. Павлова

Иванова М.М.
62323