

Отчет о реализации инициативного проекта

1	Наименование инициативного проекта	Благоустройство дворовой территории по ул. Республики, 5, 9, 11
2	Наименование инициатора проекта	Инициативная группа: Фролова Г.В. Санфиоров Н.Е. Маслякова И.М. Нерсисян А.А. Скобелев А.В. Шемякина С.Ф. Хейкинен Е.Ю. Банщикова Н.Н. Бардунаев А.Б. Хозеев В.В.
3	Место реализации инициативного проекта	Дворовая территория по ул. Республики, 5, 9, 11
4	Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект	Подпрограмма № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019–2024 годы
5	Сроки реализации инициативного проекта: в т. ч.:	
	- начало реализации инициативного проекта	2021 год
	- окончание реализации инициативного проекта	2021 год
6	Общая стоимость инициативного проекта, руб., в т.ч.:	171 555,70
	- местный бюджет, руб.	154 355,70
	- инициативные платежи, руб.	17 200,00
7	Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, руб., в т.ч.:	170 697,92
	- местный бюджет, руб.	153 583,92
	- инициативные платежи, руб.	17 114,00
8	Остаток неиспользованных средств, руб., в т.ч.	857,78
	- местный бюджет, руб.	771,78
	- инициативные платежи, руб.	86,00
9	Причины отклонения	Экономия по результатам конкурсных процедур.
10	Краткое описание реализации инициативного проекта	1. Устройство основания 100 м ² ; 2. Установка спортивных тренажеров: - Тренажер «Гребля»; - Тренажер «Жим от груди»; - Тренажер «Брусья»; - Стол для армреслинга.

Начальник отдела по благоустройству и экологии
комитета по городскому хозяйству администрации
города



Т.И. Павлова