

Отчет о реализации инициативного проекта

1	Наименование инициативного проекта	Благоустройство дворовой территории по ул. Молотовая, 24, 28, 30
2	Наименование инициатора проекта	Инициативная группа: Левандовский А.С. Маклакова С.Б. Казаневич Л.П. Анкудинов И.В. Быргазова Н.В. Копытов А.В. Никулина Л.Н. Кацуба Н.С. Волков Д.В. Бураковский А.В.
3	Место реализации инициативного проекта	Дворовая территория по ул. Молотовая, 24, 28, 30
4	Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект	Подпрограмма № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019–2024 годы
5	Сроки реализации инициативного проекта: в т. ч.:	
	- начало реализации инициативного проекта	2021 год
	- окончание реализации инициативного проекта	2021 год
6	Общая стоимость инициативного проекта, руб., в т.ч:	225 849,00
	- местный бюджет, руб.	200 000,00
	- инициативные платежи, руб.	25 849,00
7	Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, руб., в т.ч.:	225 849,00
	- местный бюджет, руб.	200 000,00
	- инициативные платежи, руб.	25 849,00
8	Остаток неиспользованный средств, руб., в т.ч.	0,00
	- местный бюджет, руб.	0,00
	- инициативные платежи, руб.	0,00
9	Причины отклонения	-
10	Краткое описание реализации инициативного проекта	Установка МАФов: - Карусель на 8 мест; - Качели металлические «Лодочка»; - Игровое оборудование «Жар-птица».

Начальник отдела по благоустройству и экологии
комитета по городскому хозяйству администрации
города



Т.И. Павлова