

Отчет о реализации инициативного проекта

1	Наименование инициативного проекта	«Наш любимый двор» Благоустройство территории по ул. Сеченова, 7, 9, 11
2	Наименование инициатора проекта	Инициативная группа: Ярошевская О.О. Антонова Л.В. Парфенов А.А. Ярошевская Л.В. Парамонова С.В. Парамонов И.В. Парамонов И.И, Кабакова В.Е. Кабакова А.Г. Ульянова А.А.
3	Место реализации инициативного проекта	Дворовая территория по ул. Сеченова, 7, 9, 11
4	Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект	Подпрограмма № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019–2024 годы
5	Сроки реализации инициативного проекта: в т. ч.:	
	- начало реализации инициативного проекта	2021 год
	- окончание реализации инициативного проекта	2021 год
6	Общая стоимость инициативного проекта, руб., в т.ч:	190 615,21
	- местный бюджет, руб.	171 515,21
	- инициативные платежи, руб.	19 100,00
7	Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, руб., в т.ч.:	189 662,13
	- местный бюджет, руб.	170 657,63
	- инициативные платежи, руб.	19 004,50
8	Остаток неиспользованный средств, руб., в т.ч.	953,08
	- местный бюджет, руб.	857,58
	- инициативные платежи, руб.	95,50
9	Причины отклонения	Экономия по результатам конкурсных процедур.
10	Краткое описание реализации инициативного проекта	Установка МАФов: - Качалка-балансир; - Игровой комплекс «Жар птица 5»; - Теннисный стол; - Песочница – квадрат.

Начальник отдела по благоустройству и экологии
комитета по городскому хозяйству администрации
города

Иванова М.М 62323



Т.И. Павлова